

Wykonane roboty drogowe 04 - 09.04.2016 TYDZ. 14

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S-7 km 31+300 - 31+400; 31+500 - 31+900; 33+100 - 33+250	Wykonanie wykopu	m3	7100	100%
S-7 km 33+700 - 33+800	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	8340	100%
S-7 km 30+000 - 30+650	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	10592,4	100%
DZ-20 km 0+500 - 0+740	Wykonanie warstwy odsączającej	m2	2500	100%
DZ-20 km 0+740 - 0+970	Wykonanie warstwy mrozochronnej	m2	400	100%
DZ-20 km 1+180 - 1+230	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej	m2	5070	100%
DZ20 km 0+500 - 1+230, DZ26 km 0+680 - 1+380	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grubość w-wy 10 cm (KR-4)	m2	11200	100%
DZ-26 km 0+514; 0+608	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	m	200	100%