

Wykonane roboty drogowe 04.07 - 10.07.2016 TYDZ. 27

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S-7 Węzeł Rychnowo;	Wywóz nadmiaru humusu po pracach archeologicznych	m3	1220	100%
S7 38+400 - 38+520	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m2	2040	39%
S7 28+400 - 28+450; 28+600 ; 31+800 - 31+830; 32+900 - 33+000; 37+000 - 37+100	Wykonanie wykopu	m3	23780	74%
S7 33+600 - 33+700; 36+300 - 36+600; DG4; ŁR2;	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	12145	100%
S7 30+180 - 30+590; DD-15; ŁR-2; ŁR1	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	8088	48%
DD25 0+400 - 1+000	Humusowanie skarp wraz z obisaniem	m2	3000	100%
S7 km 34+800 - 34+900	Wbudowanie GWN 30 cm	m3	250	16%
Zatoka autobusowa DK7 Wola Rychnowska	Wykonanie ścieków z kostki betonowej gr. 8 cm	mb	80	15%
DD 15 km 0+110,00	Przepust PD 1 / DD 15 km 0+110,00	mb	11,49	100%
S7 34+000 - 34+630	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	22568,64	100%