

Wykonane roboty drogowe 05 - 11.09.2016 TYDZ. 36

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 28+900 - 29+200; 32+900 -33+100	Wykonanie wykopu	m3	11982	100%
S7 33+850 - 33+950; 36+000 - 36+300	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	4235	61%
LR2 0+020 - 0+150; Lr3 0+310 - 0+390; Dk7 odc. Rychnowo 0+450 - 0+500; Rondo nr 1	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	4070	73%
S7 33+600 - 33+800; 36+640 - 36+900	Wykonanie warstwy GWN 30 cm	m3	2465	100%
DD27 0+820 - 1+090	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej, grubość 20 cm	m2	950	100%
DD27 0+000 - 0+420; 0+500 - 0+600; 0+640 - 0+780; 0+820 - 1 +090; S7 33+280 - 33+480 L+P	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	11419	77%
S7 32+880 - 33+280 L+P;	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR 6)	m2	15900	100%
S7 33+360 - 33+600 L+P	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	4180	22%
S7 33+600 - 33+800	Wykonanie warstwy GWN gr. 20 cm	m3	727	100%
S7 30+400 - 30+650 L i p	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (Kr-6)	m2	1700	100%
33+000 - 33+100 P	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	mb	100	100%
S7 31+800 -31+900	Wzmocnienie skarpy lub zbocza gwoździami gruntowymi	m	144	18%
Palisada nr 3	Oczepy żelbetowe - roboty przygotowawcze	m	67	100%
Palisada nr 3	Oczepy żelbetowe	m	182	100%
S7 34+000 - 34+550L; 34+090 - 34+160P	Wykonanie ścieków trójkątnych na ławie betonowej	mb	670	100%
Rondo nr 2; Dk7 odc. Rychnowo; LR4	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, grubość w-wy 15 cm (KR1-4)	m2	1600	100%