

## Wykonane roboty drogowe 07 - 13.03.2016 TYDZ. 10

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
DD-29 km 0+000 - 0+160	Wykonanie wykopu	m3	1120	100%
DZ-20 km 0+450 - 0+650 P	Wykonanie wykopu	m3	2770	100%
DZ-24 0+890 - 1+380	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej	m2	4650	77%
S-7 km 33+670 -870; 37+750 - 37+890	Wykonanie nasypu bez uszlachetnienia	m3	2960	100%
DZ-26 km 0+000 - 0+400 P	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m	350	100%
DD-25 km 0+500 - 1+000 L	rofilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m	410	100%
DZ 20 0+101.33	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym - PD 2 DZ 20 - średnica 150cm - PD 1 DD 13	m	5	100%