

Wykonane roboty drogowe 07 - 12.09 TYDZ.37

Odcinek robót	Opis robót
S7 km 33+500 - 33+800 str. P	Odhumusowanie
DK-7 Wola Rychnowska KM 0+260 - 0+320	Wykonanie wykopu
DK-7 Wola Rychnowska KM 0+350-0+420	Wykonanie wykopu
DZ-20 km 0+400 - 0+600	Wykonanie wykopu
S7 km 34+200 - 34+400	Wykonanie wykopu
S7 km 37+180 - 37+700 str. P	Wykonanie wykopu
S7 km 31+200-31+220	Wykonanie wykopu
S7 km 36+975-37+800	Wykonanie wykopu
DZ-20 km 1+000-1+200	Wykonanie wykopu
S7 km 35+150 - 35+200	Wykonanie nasypu
S7 km 35+520 - 36+090 str. P	Wykonanie nasypu
S7 km 36+640 - 37+180 str. P	Wykonanie nasypu
S7 km 37+700-38+900	Wykonanie nasypu
DZ-20 km 1+200-1+285	Wykonanie nasypu
K 7 Wola Rychnowska km 0+620-0+700	Wykonanie nasypu
S7 km 36+700-38+900	Wykonanie nasypu
DG4 km 0+600-0+700	Wykonanie nasypu
S7 34+900-35+100 str. P	Wykonanie nasypu - z uszlachetnieniem
S7 km 30+150-31+200	Wymiana gruntu
K 7 Wola Rychnowska km 0+320-0+400	Magazynowanie nadmiaru gruntu na MOP Olsztynek L
S7 km 36+700-38+900	Magazynowanie nadmiaru gruntu na MOP Olsztynek L
S7 33+800 - 34+200 P	Magazynowanie humusu na MOP Olsztynek L
S7 km 34+500-34+700, S7 km 31+350-31+500 str. L, 30+500-30+600, 34+200-34+300	Magazynowanie humusu na MOP Olsztynek L
C1	Wywóz gruntu na C1
S7 km 34+200-34+300 str. P	Magazynowanie humusu
S7 km 35+840 - 36+050 str. P	Stabilizacja cementem
S7 km 35+050-35+840 str P	Stabilizacja cementem
DD-25 km 0+170-0+400	Stabilizacja cementem
S7 km 35+630 - 35+700 str. P	Stabilizacja cementem

Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac
m3	400	20%
m3	80	100%
m3	1700	100%
m3	350	9%
m3	3 275,00	41%
m3	1 900,00	16%
m3	1 830,00	100%
m3	4 300,00	100%
m3	3 490,00	100%
m3	220	100%
m3	2130	53%
m3	2000	25%
	2300	100%
m3	1300	100%
m3	160	100%
m3	1900	100%
m3	150	100%
m3	1378	100%
m3	5780	100%
m3	6800	100%
m3	1900	100%
m3	1000	100%
m3	2700	100%
m3	900	100%
m3	700	100%
m2	15927	398%
m2	4200	100%
m2	1820	100%
m2	3080	100%