

Wykonane roboty drogowe 07 - 12.12.2015 TYDZ. 50

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
DK-7 Wola Rychnowska 0+050 - 0+500	Wykonanie wykopu	m3	15345	100%
S-7 km 33+100 - 33+300 P	Wykonanie wykopu	m3	10400	100%
S-7 km 33+680-33+750 P	Nasyp	m3	4360	100%
S-7 km 36+140-36+640 P	Nasyp	m3	5455	100%
S7 km 30+400-30+500	Nasyp	m3	15655	100%
S7 km 30+000 31+160	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	8806	100%
S-7 km 34+700 - 35+200	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	11705	100%
S7 km 33+750-33+820	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	385	100%
S-7 km 36+140-36+640 P	Zbrojenie nasypów geosyntetykami	m2	900	100%
DK-7 Wola Rychnowska 0+317 - 0+400 P	Wzmocnienie skarpy gwoździami gruntowymi	m	600	75%
DZ-26 km 1+100 - 1+500	Wykonywanie warstwy odsączającej	m2	3000	43%
DD25 km 0+970-1+050	e z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-	m2	620	100%
S7 km 34+740-34+840 P, 34+900-35+100	Przywóz gliny z C1	m3	5985	100%
S7 km 33+000-33+300 P,	Wywóz piasku na C1	m3	6040	100%