

Wykonane roboty drogowe 08 - 13.08.2016 TYDZ. 32

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
DD27 0+200 - 0+300	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m3	350	100%
Węzeł Rychnowo	Wywóz nadmiaru humusu po pracach archeologicznych	m3	1080	100%
S7 28+100 - 28+200; 28+300 - 28+400; 29+000 - 29+100; 31+780 - 31+850; 36+200 - 36+240; Dk7 Wola Rychnowska 0+440 - 0+470; DD16 1+000 - 1+300	Wykonanie wykopu	m3	12120	100%
DD 27 0+000 - 0+200; 0+300 - 0+700; S7 31+900 - 31+970; 36+150 - 36+250L; 36+600 - 36+700	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	7140	71%
LR 2 0+020 - 0+140; LR 3 0+320 - 0+390; LR 4 0+040 - 0+100; DK7 Rychnowo 0+550 - 0+620; DD 15 0+000 - 0+240; DD14 0+760 - 1+100; Rondo nr 2;	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	8550	69%
S7 31+920 - 31+970; 36+140 - 36+230L	Zbrojenie nasypów geosiatką	m2	4931	87%
S7 30+400 - 30+650; 31+100 - 31+180	Wykonanie warstwy GWN 30 cm	m3	1215	100%
S7 32+890 - 33+150; 36+940 - 37+465	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	23304	100%
s7 31+020 - 31+100; 35+710 - 35+840	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR 6)	m2	6840	100%
S7 36+940 - 37+450	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	9580	48%
S7 30+180 - 30+300; 30+450 - 30+600; 34+630 - 35+100; 35+840 - 36+000	Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	m	886	100%
DK7 Wola Rychnowska 0+440 - 0+470	Wzmocnienie skarpy lub zbocza gwoździami gruntowymi	m	1132	100%
+500 - 1+700; DD21 0+450 - 0+600; S7 36+500 -	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	mb	850	100%