

## Wykonane roboty drogowe 10 - 16.07.2017 TYDZ. 28

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
DD21	Odhumusowanie zjazdów	m3	100	100%
Węzeł Rychnowo łącznica nr 3; 28+200-28+500 L, 29+000-29+130 L, DD14 (skarpowanie i profilowanie rowów); rejon WD-29; 36+000 - 37+300 (profilowanie rowów)	Wykop	m3	1260	51%
35+900-36+400, 36+900-37+200, DD19, DD21	Profilowanie rowów i skarp	m	1100	100%
pobocza: S-7 km 28+200-28+250 L, 28+400 - 28+600, 29+000-29+100 L, Ł3; pas rozdzielczy: S-7 km 30+800 - 31+420, 36+400-36+500, 30+850-31+310, 36+000-36+600,	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	2306	100%
S7 km 27+650-28+150 P, 27+650-28+136 L, objazd WD29,	Montaż barier stalowych	m	1100	100%
S7 km 29+130 - 29+350 LP	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR-6)	m2	5800	65%
S7 km 29+130 - 29+350 LP	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	2116	100%
S7 36+160 - 36+680 JL;JP (W2), MOP P wyjazd 0+417,50 - 0+486,94	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22P, grubość w-wy 16 cm (KR-6) - układana w dwóch warstwach technologicznych po 8 cm	m2	10100	100%
S7 35+720 - 36+680 JL;JP (W2) MOP L wjazd 0+000 - 0+075; MOP P wyjazd 0+417,50 - 0+486,94	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC WMS 16W, warstwa wiążąca, grubość w-wy 8 cm (KR-6)	m2	2100	100%
Przejazd gospodarczy pod WS-28	Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej	m2	180	100%
S7 28+910-29+010 P, 28+510-28+550 P, 28+900-29+910 P, 29+020-29+160, 28+930-29+070, 29+100-29+140, Ł4 0+200-0+210, Ł3 0+000-0+400,00, Ł4 0+000-0+260,	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	mb	730	87%
28+380-28+570 L, 28+340-28+590 L	Obróbka studni i wpustów	kpl	14	100%
Węzeł Rychnowo łącznica nr 3; 29+500 - 31+400 P (pobocza); 33+000 - 33+900 (pobocza); DK-7 Wola Rychn. (skarpy i rowy) 28+150-28+200 L; 28+400-28+500 L, 28+900 P, 35+500-36+200 (rowy i skarpy)	Humusowanie (skarpy)	m2	16900	100%
DD18 0+020,00, DD15 0+442,98	PD1/DD18 (podłoże, fundament, ułożenie rury), PD2/DD15(zasyпки oporników)	mb	9,75	100%
km 37+740 - 38+080	wykonanie kolumn żwirowo-betonowych cz. żwirowa	mb	206	85%
km 37+740 - 38+080	wykonanie kolumn żwirowo-betonowych cz. betonowa	mb	588,79	81%
km 37+940 - 38+820	Wykonanie kolumn żwirowych	mb	7604,71	100%