

Wykonane roboty drogowe 10 - 16.10.2016 TYDZ. 41

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
28+850-28+950	Wymiana gruntu	m3	2010	100%
31+600-31+700; 28+400-28+700	Wykonanie wykopu	m3	2340	73%
Objazd WD-29	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	1770	93%
27+800-28+300; DD-14	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	3350	70%
DD27	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	4500	100%
DK7 168+800, 168+350	Rozebranie barier ochronnych stalowych usytuowanych w nawierzchni	m	225	100%
27+650 - 27+800	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR-6)	m3	7800	100%
35+840 - 36+000; 34+630 - 34+730	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6)	m3	8300	38%
27+650 - 27+800; 29+450 - 29+800; 35+500 - 35+690	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m3	13200	100%
29+950 - 30+080; 30+900 - 31+150; 32+810 - 33+250; 33+250 - 33+800	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	m3	9400	87%
32+820-33+183 L	Wykonanie ścieków trójkątnych na ławie betonowej	mb	353	100%
DR. DOJ. WS28/C	przepust PD2/DN 80	mb	17	100%