

## Wykonane roboty drogowe 11 - 17.04.2016 TYDZ. 15

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
DZ20	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	4800	100%
S-7 km 31+500 - 31+600; 34+000 - 34+600	Wykonanie wykopu	m3	8500	100%
S-7 km 34+700 - 35+220; 34+770 - 34+920	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	9990	100%
S-7 km 30+080 - 31+290 DD-17 km 0+850-1+800	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	2424	21%
DG4; DD17 km 1+220 - 1+310; DD25 km 1+430 - 1+833; DD27 km 0+000 - 0+010	Ulepszenie podłoża - grunt stabilizowany cementem	m2	6839	100%
DZ-20 km 0+200 - 0+500	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grubość w-wy 10 cm (KR-4)	m2	3100	94%
DZ-20 km 0+130- 1+300	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubość w-wy 8 cm (KR-4)	m2	8710	98%
DZ-26 km 0+514; 0+608	Chodnik z kostki betonowej gr. 8cm	m	50	20%
DZ26 km 0+270 - 0+330;	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	m	60	100%