

Wykonane roboty drogowe 11 - 17.07.2016 TYDZ. 28

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
Węzeł Rychnowo	Wywóz nadmiaru humusu po pracach archeologicznych	m3	8265	100%
S7 km 28+300 - 28+400; 30+450 - 30+600; 31+400 - 31+450; 32+900 33+000; 37+100 - 37+200; 37+400 - 37+500	Wykonanie wykopu	m3	15165	72%
S7 km 33+600 - 33+700; 36+350 - 36+450; ŁR3; Rondo nr 2	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	9900	83%
S7 km 30+180 - 30+560; 33+500 - 33+600; 36+300 - 36+450; 36+840 - 36+940; DD15; ŁR2; ŁR1; ŁR4	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	13592	75%
S7 31+150 - 31+400; 35+700 - 35+840	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm (KR-6)	m2	11250	91%
S7 36+840 - 36+940	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm (KR-6)	m2	2100	100%
DG4; DD25 1+000 - 1+200	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	1200	100%
S7 km 34+150 - 34+400P	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR-6)	m2	5200	42%
S7 31+150 - 31+400L; 35+710 - 35+840L; 37+740 - 37+880 P	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	6650	100%
DK7 Wola Rychnowska	Wykonanie zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej	m	114	100%
S7 30+200 - 30+700;	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m	500	100%