

Wykonane roboty drogowe 12 - 18.12.2016 TYDZ. 50

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
Obiekt WD-29	Wykonanie wykopu	m3	670	100%
34+850 Rejon PE9	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	650	43%
28+110-28+350	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	1080	100%
28+000-28+350; 27+650-28+000	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m3	1080	100%
Rondo nr 1	Kraweznik betonowy	mb	30	100%
DD15	Przepust stalowy z blachy falistej PD2/DD15 DN80	m	9,6	100%