

Wykonane roboty drogowe 16 - 21.08.2016 TYDZ. 33

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 28+100 - 28+200; 29+000-29+100; 31+000 - 31+020; 31+700 - 31+850; Dk7 Wola Rychnowska 0+440 - 0+470; DD16 1+600 - 1+700;	Wykonanie wykopu	m3	11655	100%
S7 36+130 - 36+250L; DD27 0+000 - 1+100	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	10600	82%
DD14 0+740 - 1+100; DD15 0+000 - 0+240; DG3 0+030 - 0+140; Rondo nr 2; Lr3 0+320 - 0+390; Lr4 0+040 - 0+100; S7 31+900 - 31+970	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	6900	61%
S7 36+170 - 36+230	Zbrojenie nasypów geosiatką	m2	630	90%
S7 36+940 - 37+450	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	6875	100%
S7 29+950 - 30+100	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (Kr-6)	m2	3640	28%
S7 36+100 - 36+300	Sączi podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	m	200	100%
DD16; DD17; DD21; S7 36+600 - 36+700L;	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	mb	520	100%
DK7 Wola Rychnowska 0+440 - 0+470; S7 31+800 - 31+900	Wzmocnienie skarpy lub zbocza gwoździami gruntowymi	m	1935	100%
Platforma nr 4	Wzmocnienie podłoża palami gruntowy	m	672	100%
Węzeł Rychnowo - Łącznica 3	Przepust DN 120	m	24	100%