

Wykonane roboty drogowe 18 - 23.04.2016 TYDZ. 16

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
DZ-26 km 0+000 - 1+500 DD-23 km 0+000 - 1+000	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	3500	8%
S-7 km 31+500 - 31+700	Wykonanie wykopu	m3	9500	100%
km 34+700 - 35+220; DZ-20 - uzupełnienie poboc	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	19860	100%
S-7 km 29+600 - 29+840; S-7 km 30+080 - 30+650; DD-17 km 0+180 - 0+850	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	4876	100%
S7 km 34+000 - 34+600	Stabilizacja podłoża cementem	m2	14070	100%
DZ-24 0+770,00 - 1+660,00; DZ-26 0+000,00 - 0+480	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P, grubość w-wy 10 cm (KR-4) (wykonanie dróg tymczasowych technologicznych w ciągu dróg projektowanych)	m2	10236,6	100%
DZ-20 0+200,00 - 1+230,00	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S, grubość w-wy 5 cm (KR-4) (wykonanie dróg tymczasowych technologicznych w ciągu dróg projektowanych)	m2	7210	99%
DZ20 km 0+200 - 1+230	Umocnienie poboczy	m2	2000	100%
DZ-26 km 0+514; 0+608	Chodnik z kostki betonowej gr. 8cm	m2	50	100%
DZ26 0+180 - 0+200	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	m	20	100%
DZ20 km 0+720 - 0+900 L; 0+780 - 0+880 P	Bariery ochrone	m	280	100%