

Wykonane roboty drogowe 18 - 24.07.2016 TYDZ. 29

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
Węzeł Rychnowo	Wywóz nadmiaru humusu po pracach archeologicznych	m3	1360	100%
DD14; DD18	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m3	465	100%
S7 km 27+650 - 27+750; 28+100 - 28+400; 32+800 - 33+200	Wykonanie wykopu	m3	16350	100%
S7 km 33+600 - 33+700; 36+100 + 36+200L; 36+500 - 36+700; Platforma pod Palisadę nr 4	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	11775	100%
S7 km 27+650 - 27+750; 30+180 - 30+460; DD15; DD17; ŁR2; ŁR3; ŁR3; DG3; Rondo nr2	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	12400	63%
S7 34+000 - 34+300 P	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR 6)	m2	6000	48%
S7 km 31+150 - 31+300 P ; 31+280 - 31+400L	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	5950	75%
S7 30+500 - 30+700; 34+800 - 34+950; 35+000 - 35+200	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m	550	100%
DD18	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm (KR1-6)	m2	1380	100%
S7 28+900	Wymiana gruntu	m3	400	100%