

## Wykonane roboty drogowe 18 - 24.09.2017 TYDZ. 38

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
31+600-31+900, 38+100-38+200, DD21 zjazdy	Wykop	m3	11270	100%
31+700, DD16, DD17	Profilowanie skarp nasypów i rowów	m	400	100%
S-7 km 38+100-38+300	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	3534	36%
S7 km 31+400 - 31+520	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm KR1-6	m2	5255	100%
S7 km 31+400 - 31+520	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	3000	66%
S7 km 32+146,62 - 32+303; 38+150 - 38+240	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6)	m2	4000	40%
S7 km 32+527 - 32+658; 38+240 - 38+900	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	m2	6900	100%
S7 km 36+970 - 38+850 L	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11S, grubość w-wy 4 cm (KR-6)	m2	9550	100%
DD16, DD17, DD21, DD23	Zjazdy - stabilizacja	m2	300	100%
28+550-28+700, 34+050-34+150 L, 37+300-37+550, 33+400-34+100, 37+650-37+800	Humusowanie	m2	15170	76%
S-7 km 29+000 - 29+600; 31+000 - 31+400	Ustawienie barier stalowych H2/W4/A	m	600	30%