

Wykonane roboty drogowe 19 - 25.09.2016 TYDZ. 38

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 28+800 - 29+200; 28+000 - 28+220; 31+000 - 31+400; LR1	Wykonanie wykopu	m3	10887	69%
S7 33+800 - 34+000; 35+130 - 35+200	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	692	10%
S7 27+800 - 28+090; 28+180 - 28+270; DD15 0+250 - 0+270; DK7 odc. Rychnowo 0+130 - 0+300; 0+390 - 0+500; LR1 0+230 - 0 +270	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	12250	100%
S7 31+500 - 31+600; 35+500 - 35+900	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	10166	100%
S7 35+700 - 35+800; 35+840 - 36+240	Wykonanie warstwy GWN gr. 30 cm	m3	4712	49%
S7 32+810 - 33+300 L; 36+670 - 36+940 L+P	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (Kr-6)	m2	8595	100%
S7 33+600 - 34+000; 36+670 - 36+940 L	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6)	m2	7860	100%
S7 31+800 - 31+850	Umocnienie powierzchniowe skarp siatką stalową	m2	800	100%
S7 30+120 - 30+300 P; 30+120- 30+250L; 30+610 - 30+630L	Wykonanie ścieków trójkątnych na ławie betonowej	mb	500	69%