

Wykonane roboty drogowe 19 - 22.12.2016 TYDZ. 51

| Odcinek robót | Opis robót | Jednostka | Ilość | Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych |
|-----------------------|--|-----------|-------|--|
| 28+110 - 28+350 | Nasyp z uszlachetnieniem | m3 | 1680 | 90% |
| 28+000 - 28+400, DD14 | Profilowanie skarp i rowów | m3 | 1430 | 100% |
| Z12 | Układanie płyt ażurowych na podsypce piaskowej | m2 | 200 | 100% |
| Rondo 1 | Krawężnik betonowy | m | 30 | 100% |
| 28+110 - 28+350 | Wykop | m3 | 250 | 87% |