

## Wykonane roboty drogowe 21 - 26.03.2016 TYDZ. 12

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 km 34+000 - 34+400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m2	5000	100%
S7 km 38+800 - 38+900	Wymiana gruntu - dodatkowa	m3	1400	100%
S7 km 38+900 - 39+000	Wywóz nadmiaru gruntu na odkład (grunty organiczne)	m3	1600	100%
S-7 km 29+400 - 29+800	Wykonanie wykopu	m3	8440	100%
DZ-20 km 0+450 - 0+650 P; DD29	Wykonanie wykopu	m3	1320	100%
DZ-26 km 0+000 - 0+480; 0+640 - 1+520	Profilowanie wraz z zagęszczeniem mieszanki niezwiązanej	m2	11000	100%
S-7 km 33+700 - 33+800; 33+950 - 34+050	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	10380	100%
S-7 km 29+950 - 30+580; 31+040 - 31+180	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	7034	100%
DZ-26 km 0+600 - 1+500 P	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m	300	100%
DZ-24 km 0+900 - 1+600 P	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m	400	100%
DZ-20 km 0+150 - 1+280	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	2260	100%
DD-21 km 0+200 - 0+700	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	3460	100%