

## Wykonane roboty drogowe 21 - 25.09 TYDZ.39

Odcinek robót	Opis robót
S7 km 31+500-31+750	Odhumusowanie
S-7 km 31+100 31+200 L	Wykonanie wykopu
S-7 km 34+000 - 34+500	Wykonanie wykopu
DZ-20 km 1+100 - 1+200	Wykonanie wykopu
DZ-20 km 1+000-1+100	Wykonanie wykopu
S-7 km 30+100-30+950	Wykonanie wykopu
S-7 km 31+140-31+600	Wykonanie wykopu
S7 km 35+020-35+120 str P	Nasyp z uszlachetnieniem
S7 km 35+870 - 36+140 P	Nasyp
S7 km 36+000-36+100	Nasyp
S7 km 35+220-35+600	Nasyp
S7 km 30+500-30+800	Nasyp
K-7 ODC. WOLA RYCHNOWSKA km 0+600-0+700	Nasyp
S-7 km 30+370 - 30+430	Wymiana gruntu - zgodnie z projektem
S-7 km 30+150+30+430	Wymiana gruntu - robota dodatkowa
S-7 km 29+350-29+450	Wymiana gruntu - robota dodatkowa
DD-17 km 1+700 - 2+170	Stabilizacja gruntu

Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
m3	1200,00	100%
m3	280,00	19%
m3	16850,00	281%
m3	1100	28%
m3	2020	100%
m3	1000	100%
m3	8040	100%
m3	270	100%
m3	800	11%
m3	950	100%
m3	13290	100%
m3	1990	100%
m3	975	100%
m3	2950	30%
m3	4600	100%
m3	930	100%
m2	1400	37%