

Wykonane roboty drogowe 22 - 28.08.2016 TYDZ. 34

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 28+100 - 28+200; 31+850-31+950 Węzeł Rychnowo łącznice nr 1,2	Wykonanie wykopu	m3	4345	54%
S7 36+130 - 36+250L; 36+840 - 36+940; PG WS 28;	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	6980	100%
LR 2 0+020 - 0+150; LR3 0+310 - 0+390; LR4 0+040 - 0+100; Dk 7 odc. Rychnowo 0+550 - 0+600; DD14 0+760 - 1+100 ; Rondo nr 2; DG3 0+010 - 0+140	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	3650	22%
S7 30+880 - 31+020; 32+810 - 33+285L; 33+360 - 33+600 L+P;	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	22194	100%
S7 32+810 - 33+000 L+P; 33+000 - 33+200P; 33+480 - 33+600P; 36+940 -37+200P	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	17330	64%
S7 30+130 - 30+300 L+P; 30+400 - 30+650 L+P	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (Kr-6)	m2	10780	62%
DD21 1+400 - 1+460; LR1 ;LR2	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	mb	510	100%
S7 31+800 - 31+850	Wzmocnienie skarpy lub zbocza gwoździami gruntowymi	m	1260	100%
Palisada nr 3	Oczepy żelbetowe - roboty przygotowawcze	m	100	100%
S7 38+180 - 38+500	Wywóz nadmiaru humusu	m3	3400	100%