

Wykonane roboty drogowe 23 - 29.05.2016 TYDZ. 21

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
Istniejąca droga DK-7 km 163+600	Roboty rozbiórkowe - rozebranie nawierzchni bitumicznej	m2	2300	96%
Istniejąca droga DK-7 km objazd WD-29	Roboty rozbiórkowe - rozebranie podbudowy betonowej/kruszywo	m2	2300	100%
Istniejąca droga DK-7 km objazd WD-29	Roboty rozbiórkowe - rozebranie barier stalowych	m2	100	100%
S-7 Węzeł Rychnowo	Wywóz nadmiaru humusu po pracach archeologicznych	m3	6160	100%
DZ-26 km 0+000 - 1+500;DD25	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	1400	100%
S-7 km 28+100 - 28+300; 32+800 - 33+300; DD14	Wykonanie wykopu	m3	11170	100%
S-7 km 33+400 - 33+800; 27+900 - 30+100;	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	9815	100%
S-7 km 29+950 - 30+150; 30+650 -30+860; 30+020 - 30+090; DD14	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	6150	100%
DZ-26 km 0+480 - 0+680	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S, grubość w-wy 5 cm (KR-4) (wykonanie dróg tymczasowych technologicznych w ciągu dróg projektowanych)	m2	1400	100%
DZ-26 km 0+480 - 0+680	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubość w-wy 8 cm (KR-4) (wykonanie dróg tymczasowych technologicznych w ciągu dróg projektowanych)	m3	1450	100%
S7 km 27+800	Platforma pod palisadę	m3	2000	100%
DZ-26 km 0+480 - 0+680	Umocnienie poboczy z KŁSM gr. 20 cm	m2	500	100%
DZ-26	Umocnienie skarpy rowu płytą ażurową na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm	m	120	100%
S-7 km 38+600	Wymiana gruntu - dodatkowa	m3	4300	100%