

Wykonane roboty drogowe - 23 - 28.11.2015 TYDZ. 48

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S-7 km 33+150 - 33+250	Wykonanie wykopu	m3	1170	100%
S-7 km 33+200 - 33+300	Wykonanie wykopu	m3	4230	100%
DK7 Wola Rychnowska km 0+200-0+400	Wykonanie wykopu	m3	3370	100%
S7 km 36+290-38+240 P	Wykonanie wykopu	m3	1220	100%
S7 km 31+600-31+800	Wykonanie wykopu	m3	5740	100%
S7 km 30+470-30+580; 30+650-700; 30+710-30+850; 31+040-31+160	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	4405	95%
S-7 km 34+700 - 35+000	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	6310	95%
DD16 km 1+160-1+400	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	710	95%
S7 km 30+920-31+100	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	580	95%
S7 km 33+880-33+730 P	Zbrojenie nasypów geosyntetykami	m2	600	86%
DD-21 km 1+060 - 1+160	Nasyp	m3	2360	100%
S-7 km 33+690-33+730	Nasyp	m3	2670	100%
S-7 km 36+150-36+640	Nasyp	m3	3430	100%
S7 km 30+300-31+160	Nasyp	m3	11510	100%
DD16 km 1+150-1+300	Nasyp	m3	700	100%
DK7 km 169+900-170+000	Frezowanie	m2	600	100%
DK-7 Wola Rychnowska 0+317 - 0+400 P	Wzmocnienie skarpy gwoździami gruntowymi	m	1741	100%
DZ-24	Wykonywanie warstwy odsączającej	m2	1900	100%
DZ-26 km 0+000-0+800	Wykonywanie warstwy odsączającej	m2	12500	100%
S7 km 34+700-35+220	Przywóz gliny z C1	m3	4805	100%
MOP P 35+750, S7 km 33+200-33+300	Wywóz piasku na C1	m3	4995	100%
Zbiornik Z-25	Wzmocnienie dna i skarp zbiornika płytami ażurowymi	m3	100	100%
DD23 km 0+000-1+200	Skarpowanie	m3	450	100%
S7 31+060 - 31+160	Skarpowanie	m3	250	100%
S7 30+700-30+800	Skarpowanie	m3	250	100%