

Wykonane roboty drogowe 24 - 29.08 TYDZ.35

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu
S7 km 30+000-31+350 , 31+300-31+400	Odhumusowanie	m3	8 260,00	52%
S7 km 31+300-31+400, 39+300-31+000	Odhumusowanie	m3	6 500,00	100%
DK7 km 0+600-0+700	Odhumusowanie	m3	790,00	100%
S7 km, 29+100, 34+400-34+460, 34+200-34+400	Wykonywanie wykopów	m3	2 420,00	100%
DK-7 Wola Rychnowska km 0+300-0+350	Wykonywanie wykopów	m3	6 490,00	108%
DG 4 km 0+100-0+150	Wykonywanie wykopów	m3	400,00	20%
DD25, DZ20 km 0+970-1+120, DZ26	Wykonywanie wykopów	m3	12 980,00	79%
DZ20 km 0+300-0+600	Wykonywanie wykopów	m3	1 230,00	100%
S7 km 29+200-29+270 str. P	Wykonywanie wykopów	m3	860,00	100%
DD-16 km 0+680-0+800; 1+440-1+480; 1+560-1+640; 1+800-1+840; 2+000-2+223, DD-25, DZ-20 km 1+200 - 1+280, DZ-26	Wykonywanie nasypów	m3	5 640,00	33%
DD16 km 0+000-0+717	Wykonywanie nasypów	m3	210,00	100%
DZ20 km 0+730-0+980, 1+230	Wykonywanie nasypów	m3	8 510,00	100%
DD23	Wykonywanie nasypów	m3	1 480,00	100%
DG-4 km 0+050-0+100	Wykonywanie nasypów	m3	500,00	33%
DG4 km 0+060-0+135	Wykonywanie nasypów	m3	530,00	100%
DD-16 km 0+000-2+200, 0+000-0+180, 1+750-1+870, 1+930-1+980, 2+020-2+140, 0+550-0+690	Stabilizacja cementem	m2	6 527,00	30%
DD23 km 0+690-0+865, 0+800-1+800	Stabilizacja cementem	m2	4 530,00	100%