

Wykonane roboty drogowe 25 - 30.04.2016 TYDZ. 17

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
DK7 169+500 - 169+750	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m2	2500	100%
DZ-26 km 0+000 - 1+500	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	8700	100%
29+460 - 29+640; 31+150 - 31+450; 32+800 - 3	Wykonanie wykopu	m3	6700	67%
S-7 km 34+630 - 35+220; DZ-24 - pobocza	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	8000	100%
S-7 km 29+640 - 30+870	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	5864	41%
S7 km 35+840 36+040	Wykonanie nasypów - (GWN - dolne 20cm)	m3	3200	100%
DZ-20 km 0+100 - 1+100	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m	720	100%
DZ-26 km 0+000 - 480; 0+680 - 1+380 DZ-24 km 0+790 - 1+660	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubość w-wy 8 cm (KR-4) (wykonanie dróg tymczasowych technologicznych w ciągu dróg projektowanych)	m2	14600	100%
DZ-26 km 0+608 P	Wykonanie zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej	m	114	100%
DZ20 km 0+720 - 0+900 L; 0+780 - 0+880 P	Bariery ochronne	m	100	100%
DK7 km 169+500 - 170+650	Wykonania frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno	m2	10820	100%
DK7 km 169+500 - 170+650	Rozebranie barier ochronnych stalowych	m2	1250	100%