

Wykonane roboty drogowe 25 - 31.07.2016 TYDZ. 30

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
Węzeł Rychnowo	Wywóz nadmiaru humusu po pracach archeologicznych	m3	5345	100%
Objazd WD29	Wykonanie nasypu objazd WD29- Etap II	m3	485	100%
S7 km 27+650 - 28+000; 28+300 - 28+400; 31+400 - 31+450; 32+800 - 33+100L; Dk7 odc. Rychnowo; DD16; DD17	Wykonanie wykopu	m3	11955	100%
S7 33+600 - 33+700L; 36+300 - 36+800; Rondo nr 2; Platforma nr 4	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	9950	100%
Wezeł Rychonowa łącznice nr 2;3;4; Rondo nr 2; DD-15;S7 27+60 - 27+850; 31+000 - 31+050	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	7900	58%
DD-17 0+900 - 1+700; DD18 0+100 - 0+320	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej, gr. W-wy 20 cm	m2	3450	100%
S7 29+950 - 30+100; 30+180 - 30+650	Wykonanie warstwy GWN 20 cm	m3	5100	100%
DD15 1+200 - 1+800	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	2000	100%
S7 31+150 - 31+400L; 34+000 - 34+630 L+P	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR 6)	m2	15600	94%
S7 35+710 - 35+840	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	3100	100%
S7 30+400 - 30+500; 35+000 - 35+200	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	mb	300	100%
S7	Wzmocnienie skarpy lub zbocza gwoździami gruntowymi	m	1168	100%
PD1 DD 15 0+110	przepust DN 120	m	21,49	100%
PD1 Węzeł Rychnowo łącznica 2	przepust DN 120	m	33	100%