

Wykonane roboty drogowe 26.09 - 02.10.2016 TYDZ. 39

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 28+600 - 28+950	Wymiana gruntu	m3	1745	50%
DK7 Rychnowo; DD17, Ł1, DD-14, DD-16, DD-17, WS-28 ; S7 28+700	Wykonanie wykopu	m3	6615	85%
35+100-35+500 L, WD29	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	1811	53%
Dk7 odc. Rychnowo 0+130 - 0+300; 0+390-0+500; R1 0+100 - 0+180; Lr4 0+180 - 0+220; S7 27+800 - 28+120; S7 km 28+180-28+320	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	7981	100%
31+500-31+800	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	4100	100%
S7 27+650-27+770; Ł3, Ł1, DD15, S7; S7 29+450-29+840	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	18248	100%
S7 36+000 - 36+240	Wykonanie GWN 20 cm	m3	200	100%
S7 33+400-33+800 S7 33+800-34+000 L	Wykonanie warstwy GWN gr. 30 cm	m3	11374	100%
Rondo nr 2	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 20 cm (KR1-4)	m2	770	100%
S7 33+700 - 33+800; 36+000	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6)	m2	4600	100%
36+670-36+810 36+830-36+950 L	Wykonanie ścieków trójkątnych na ławie betonowej	mb	420	100%
DK7 WR - zatoka autobusowa	Wykonanie krawężnika betonowego	mb	20	100%
DG-4 ☐	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm	m2	60	100%