

Wykonane roboty drogowe 27.06 - 03.07.2016 TYDZ. 26

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 km 35+850 - 36+050;	Roboty rozbiórkowe - rozebranie podbudowy betonowej/kruszywo	m2	2600	100%
S-7 Węzeł Rychnowo; S7 38+400 - 38+520	Wywóz nadmiaru humusu po pracach archeologicznych	m3	3950	100%
Z12	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m2	1330	100%
S7 km 28+600 - 28+700; 29+100 - 29+150; 31+800; 33+000 - 33+300; 37+200 - 37+500	Wykonanie wykopu	m3	26378	100%
S7 km 33+500 - 33+700; 35+100 - 35+200; 36+400 - 36+840; DD15	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	16508	100%
S7 km 30+110 - 30+660; ŁR1 0+030 - 0+125; 0+270 - 0+485; ŁR2 0+280 - 0+485; DD15 0+000 - 0+240 DG3 0+030 - 0+130	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	14830	85%
S7 km 36+290 - 36+640	Zbrojenie nasypów geosiatką	m2	6345	100%
Zatoka autobusowa DK7 Wola Rychnowska	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	mb	100	100%