

## Wykonane roboty drogowe 28.11. - 04.12.2016 TYDZ. 48

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
31+800 33+300 - 33+800 L (skarpowanie) 28+110-28+350; 28+750-28+850	Wykonanie wykopu	m3	1630	100%
32+790 - 32+810 30+380 33+300 - 33+800 (pas rozdzielający) 33+800-34+000 L (pobocza)	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	300	8%
28+000 - 28+085	Nasypu przecięziowy	m3	2510	100%
35+330-35+500; 36+440-36+640 P	Wykonanie GWN 20 cm	m3	1930	100%
33+300 - 33+800 L; 28+000-28+400; 32+800-33+300L, 34+000- 34+100 L; 35+900-36+000 L; 36+100-36+200L,	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m3	640	100%
Ł2	Wykonanie ścieków trójkątnych na ławie betonowej	mb	15	100%
33+300 - 33+800 P (33+500-33+700 P)	Wykonanie ścieków trójkątnych na ławie betonowej	mb	320	100%
DK-7 odc. Rychnowo rondo nr 2	Elementy ulic - Chodniki z brukowej kostki betonowej	mb	60	100%
DD14	Przeput stalowy z blachy falistej PD2/DD14 DN80	m	11,4	100%