

## Wykonane roboty drogowe 29.02 - 06.03.2016 TYDZ. 9

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 km 38+800 - 38+900	Wymiana gruntu - dodatkowa	m3	3160	52%
S7 km 38+900 - 39+000	Wywóz nadmiaru gruntu na odkład (grunty organiczne)	m3	3200	100%
DD29 km 0+000 - 0+060	Wykonanie wykopu	m3	1920	100%
S7 km 33+780 - 33+850 L+P	Wykonanie nasypu bez uszlachetnienia	m3	1000	100%
DZ20 km 0+760 - 1+270	Profilowanie i zagęszczanie nasypu	m2	3000	100%
DD25 km 0+800 - 1+833	Profilowanie i zagęszczanie nasypu	m2	3500	100%
DK7 km 169+850 - 170+040	Wykonania frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. gr. w-wy 5 cm	m2	2500	100%
DK-7 km 0+170	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	700	100%