

Wykonane roboty drogowe 29.08 - 04.09.2016 TYDZ. 35

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 38+100 - 38+200; 28+900 - 29+100	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m3	6250	100%
Z13; S7 33+280 - 33+300	Wykonanie wykopu	m3	5514,5	39%
S7 36+100 - 36+240; DD27 0+100 - 0+300; 0+500 - 0+700	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	4360	87%
LR 3 0+320 - 0+390; Dk7 0+460 - 0+500; DD14 1+100 - 1+300	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	1132	8%
S7 36+260 - 36+360	Zbrojenie nasypów geosiatką	m2	1000	100%
DD15 0+000 - 0+240; LR1 0+260 - 0+485; DG3 0+040 - 0+150; DK7 odc. Rychnowo 550-600, R2, łr4 0+020-0+040, DD15 000-240, S7 30+880-31+020	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	11873,7	100%
S7 30+400 - 30+550L; 36+940 - 37+400	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR 6)	m2	8800	100%
S7 36+670 - 36+940	Wykonanie warstwy GWN gr. 20 cm	m3	2207	100%
S7 30+400 - 30+650P; 30+550 - 30+650L; 30+880 - 31+020; 31+020 - 31+150L; 36+940 - 37+450L	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (Kr-6)	m2	17012	68%
DD21 1+300 - 1+480P	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	mb	180	100%
S7 31+800 - 31+900	Wzmocnienie skarpy lub zbocza gwoździami gruntowymi	m	2266	100%
Palisada nr 3	Oczepy żelbetowe - roboty przygotowawcze	m	20	100%
Palisada nr 3	Oczepy żelbetowe	m	24	100%
S7 34+140 - 34+700P; 34+550 - 34+630 L	Wykonanie ścieków trójkątnych na ławie betonowej	mb	640	100%
DG3 0+040 - 0+150; LR1 0+275 - 0+476	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, grubość w-wy 15 cm (KR1-4)	m2	2700	100%
S7 30+880 - 30+100 L+P; 32+800 - 33+150P+L	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	8070	51%