

Wykonane roboty drogowe 04 - 07.05.2016 TYDZ. 18

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 km 33+700 - 33+800	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m2	1500	100%
DZ24; DZ-26 km 0+000 - 1+500	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	6700	100%
S7 km 32+720 L; 31+350 - 31+450; 29+400 - 29+600;	Wykonanie wykopu	m3	10950	100%
S7 km 30+300 - 30+400	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	6700	100%
S7 km 30+180 - 30+240; 34+470 - 34+625	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	3358	100%
DZ-24; DZ26	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m	1100	100%
S7 km 34+000 - 34+600; 34+000 - 34+210; 34+625 - 34+631; 34+500 - 34+580	Stabilizacja cementem	m2	14625	100%
DZ-24 0+770,00 - 1+660,00	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S, grubość w-wy 5 cm (KR-4) (wykonanie dróg tymczasowych technologicznych w ciągu dróg projektowanych)	m2	6300	66%
Objazd WD-27	Wykonanie warstwy podbudowy AC16P, grubość w-wy 10 cm (KR-4)	m2	5200	100%
Objazd WD-27	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W, grubość w-wy 8 cm (KR-4)	m2	5000	100%
Objazd WD-27	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S, grubość w-wy 5 cm (KR-4)	m2	5000	100%
DZ-26 km 0+140 - 0+205 P	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	m	35	100%
DK7 km 169+500 - 170+650	Rozebranie barier ochronnych stalowych	m	130	100%
DK7 km 170+00 - 170+100	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m2	5900	100%
DD17 km 1+060	Przepust PD5	m	7	100%