

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 06.02 - 12.02.2017 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	MS30.2	Zasyпка przyczółka wraz z odwodnieniem	95%
2	MD34.1	Betonowanie skrzydełek	50%
3	MS30.1	Ustrój nośny nitka lewa	55%
4	MS30.1	Ustrój nośny nitka prawa	85%
5	WD29	Zbrojenie podpory	80%
6	DPG33	Zbrojenie ustroju nośnego	50%
7	MS30	Izolacja kap chodnikowych	90%