

Zaawansowanie finansowe za miesiąc grudzień 2017 (PŚP nr 30) w odniesieniu do aktualnego Programu

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				grudzień 2017	
										[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY	31 274 000,00	31 250 000,00	22 352 522,20	101 700,00	22 454 222,20	71,85%	8 795 777,80	PZ nr 1/13.1 A PZ nr 31/13.1 A	0,00	X
II	ROBOTY DROGOWE	138 013 813,00	120 277 599,44	104 652 267,30	718 669,87	105 370 937,17	87,61%	14 906 662,27	PZ nr 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A; 19/13.1 A; 20/13.1 A; 23/13.1 A; 25/13.1 A; 26/13.2: Aneks nr 1 do PZ23/13.1A, PZ nr 28/13.1, Aneks do PZ nr 28/13.1, PZ nr 30/13.1.A, PZ nr 32/13.1.A, PZ nr 33/13.1.A, Aneks nr 1 do PZ nr 25/13.1.A	0,00	X
III	OBIEKTY MOSTOWE	112 418 740,00	3 492 635,07	3 492 635,07	0,00	3 492 635,07	100,00%	0,00	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B ; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1A; 11/13.1 B, 18/13.1 B; 22/13.1 B; 24/13.1 B, PZ nr 33/13.1.A	0,00	X
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE	2 670 000,00	2 637 512,01	1 120 830,34	187 423,78	1 308 254,12	49,60%	1 329 257,89	PZ nr: 26/13.2	0,00	X
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	27 227 288,94	25 700 353,67	364 271,94	26 064 625,61	95,73%	1 162 663,33	PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A; 21/13.1 A; 27/13.1A; PZ nr 29/13.1; PZ nr 33/13.1.A	0,00	X
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	160 493 267,68	152 733 475,55	7 235 274,06	159 968 749,61	70,83%	55 088 356,09		0,00	X
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	108 859 701,41	108 764 701,90	37 231,84	108 801 933,74	99,95%	57 767,67		0,00	X
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	51 633 566,27	48 966 770,21	2 200 045,66	51 166 815,87	99,10%	466 750,40		0,00	X
Aneksy	ANEKSY DO UMOWY - roboty wprowadzone na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00		0,00	X
	Aneks nr 3: Naprawa niezrównoważonych nurociągow melioracyjnych wraz z budową drenu francuskiego w km 28+900,00 - 29+500,00 znajdujących się przy projektowanym układzie drogowym 57 na odcinku Rychnowo - Olsztynek	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00			
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 876 553,00	184 885 035,46	157 318 608,58	1 372 065,59	158 690 674,17	85,83%	26 194 361,29			
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO		0,00	160 493 267,68	157 731 472,11	2 237 277,50	159 968 749,61	99,67%	524 518,07			
WARTOŚĆ ANEKSÓW NETTO		0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00			
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 876 553,00	345 543 303,14	315 050 080,69	3 774 343,09	318 824 423,78	92,27%	26 718 879,36			
PODATEK VAT		72 651 607,19	79 474 959,72	72 461 518,55	868 098,91	73 329 617,46					
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 528 160,19	425 018 262,86	387 511 599,24	4 642 442,00	392 154 041,24					