

Zaawansowanie robót drogowych - sierpień 2015:

2. Zaawansowanie robót sierpień 2015:								
	rodzaj robót	j.m.	ilość wg. Kontraktu	wykonano do okresu sprawozdawczego	sierpień	wykonano łącznie	wykonano %	szacunkowe opóźnienie w stosunku do Programu
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
2.1 Trasa zasadniczna								
	zdjęcie humusu	m2	550 382	172 453	112 523	284 976	51,78%	brak opóźnienia
	wymiana gruntu	m3	25 883					opóźnienie 41 dni
	stabilizacja gruntu	m2	114 514	-	0	0	0,00%	
	wzmocnienie podłoża	m2		0	0	0		
	nasypy	m3	922 538	0	0	0	0,00%	opóźnienie 18 dni
	wykopy	m3	815 489	0	24 250	24 250	2,97%	
	odwodnienie (przepusty)			0	0	0		opóźnienie 65 dni
	pozostałe warstwy konstrukcji drogi			0	0	0		
	podbudowy			0	0	0		
	nawierzchnie					0		
	wiążąca			0	0	0		
	ścieralna			0	0	0		
	przejścia ekologiczne			0	0	0		
2.2 Węzeł Rychnowo								
	zdjęcie humusu	m2	24 324	11 719	4 268	15 987	65,73%	brak opóźnienia
	wymiana gruntu	m3						opóźnienie 41 dni
	stabilizacja gruntu	m2	17 830	0	0	0	0,00%	
	wzmocnienie podłoża	m2		0	0	0		
	nasypy	m3	32 054	0	0	0	0,00%	opóźnienie 18 dni
	wykopy	m3	21 591	0	0	0	0,00%	
	pozostałe warstwy konstrukcji drogi					0		
	podbudowy			0	0	0		
	nawierzchnie					0		
	wiążąca			0	0	0		
	ścieralna			0	0	0		
2.3 MOP								
	zdjęcie humusu	m2	37 801	37 801	0	37 801	100,00%	brak opóźnienia
	wymiana gruntu	m3						opóźnienie 41 dni
	stabilizacja gruntu	m2	464	0	0	0	0,00%	
	wzmocnienie podłoża	m2		0	0	0		
	nasypy	m3	39 534	0	0	0	0,00%	opóźnienie 18 dni
	wykopy	m3	8 604	0	1 400	1 400	16,27%	
	pozostałe warstwy konstrukcji drogi					0		
	podbudowy			0	0	0		
	nawierzchnie					0		
	wiążąca			0	0	0		
	ścieralna			0	0	0		
2.4 DROGI ZBIORCZE								
	zdjęcie humusu	m2	283 872	203 492	2 182	205 674	72,45%	brak opóźnienia
	wymiana gruntu	m3						opóźnienie 41 dni
	stabilizacja gruntu	m2	181 119	0	25 049	25 049	13,83%	
	wzmocnienie podłoża	m2		0	0	0		
	nasypy	m3	123 089	0	62 071	62 071	50,43%	
	wykopy	m3	213 036	0	78 560	78 560	36,88%	
	pozostałe warstwy konstrukcji drogi					0		
	podbudowy			0	0	0		opóźnienie 28 dni
	nawierzchnie					0		opóźnienie 11 dni
	wiążąca			0	0	0		
	ścieralna			0	0	0		