

Postęp robót za miesiąc KWIECIEŃ 2017/DK16

| Poz   | Wyszczególnienie elementów   | Wartość według Kosztorysu Ofertowego | Prognoza wartości ostatecznej | Wartość wykonanych Robót  |                          |  | Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015 | Procentowe wykonanie planu | Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015 |               |          |
|-------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|----------------------------|--|---------------|----------|
|       |  |                                      |                               | Do okresu rozliczeniowego | W okresie rozliczeniowym | Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego |  |                            |  | KWIECIEŃ 2017 | MAJ 2017 |
|       |  |                                      |                               | PLN                       | PLN                      | PLN  |  |                            |  |               |          |
| A.2   | <b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>   | <b>30 867 549,10</b>                 | <b>30 867 549,10</b>          | <b>23 044 909,23</b>      | <b>393 329,15</b>        | <b>23 438 238,38</b>                         | <b>394 298,50</b>  | <b>99,75</b>               | <b>394 298,50</b>  |               |          |
|       | WYMAGANIA OGÓLNE   | 16 270 658,22                        | 16 270 658,22                 | 9 614 746,08              | 392 199,05               | 10 006 945,13                                | 393 148,47   | 0,00                       | 393 148,47   |               |          |
|       | ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM  | 204 856,30                           | 204 856,30                    | 202 398,02                | 614,57                   | 203 012,59                                   | 634,50   | 0,00                       | 634,50   |               |          |
|       | ZAPLECZE WYKONAWCY   | 14 371 534,58                        | 14 371 534,58                 | 13 215 390,13             | 515,53                   | 13 215 905,66                                | 515,53   | 100,00                     | 515,53   |               |          |
|       | TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE  | 20 500,00                            | 20 500,00                     | 12 375,00                 | 0,00                     | 12 375,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
| B.2   | <b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>   | <b>110 262 971,71</b>                | <b>108 328 709,29</b>         | <b>56 944 128,66</b>      | <b>2 193 983,86</b>      | <b>59 138 112,52</b>                         | <b>4 415 436,12</b>  | <b>0,00</b>                | <b>5 363 777,50</b>  |               |          |
|       | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  | 4 382 250,48                         | 5 259 108,15                  | 4 136 194,40              | 36 105,35                | 4 172 299,75                                 | 82 170,79  | 0,00                       | 82 170,79  |               |          |
|       | ROBOTY ZIEMNE  | 39 474 540,50                        | 38 006 807,84                 | 25 703 347,13             | 610 957,72               | 26 314 304,85                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
|       | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  | 13 457 436,48                        | 13 758 448,12                 | 7 277 158,36              | 140 492,38               | 7 417 650,74                                 | 18 027,00  | 0,00                       | 391 329,90   |               |          |
|       | PODBUDOWY  | 29 567 005,89                        | 30 386 474,77                 | 15 732 323,60             | 937 018,86               | 16 669 342,46                                | 1 681 405,23   | 0,00                       | 1 942 547,49   |               |          |
|       | NAWIERZCHNIE   | 11 609 463,03                        | 10 944 699,43                 | 3 191 790,89              | 380 465,79               | 3 572 256,68                                 | 1 361 923,75   | 0,00                       | 904 209,12   |               |          |
|       | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   | 4 466 054,13                         | 2 791 183,27                  | 372 953,81                | 0,00                     | 372 953,81                                   | 179 230,20   | 0,00                       | 730 802,68   |               |          |
|       | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  | 3 600 723,00                         | 3 432 360,15                  | 106 732,51                | 88 943,76                | 195 676,27                                   | 512 083,60   | 0,00                       | 944 209,52   |               |          |
|       | ELEMENTY ULIC  | 2 159 718,47                         | 2 159 718,47                  | 423 627,96                | 0,00                     | 423 627,96                                   | 419 556,57   | 0,00                       | 226 508,00   |               |          |
|       | ZIELEŃ DROGOWA   | 1 526 740,75                         | 1 526 740,75                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 142 000,00   | 0,00                       | 142 000,00   |               |          |
|       | INNE ROBOTY  | 19 038,98                            | 63 168,34                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 19 038,98  | 0,00                       | 0,00   |               |          |
|       | <b>RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE</b>  | <b>126 428 784,11</b>                | <b>110 451 541,43</b>         | <b>61 895 817,67</b>      | <b>5 553 165,80</b>      | <b>67 448 983,47</b>                         | <b>3 737 048,51</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2 878 036,40</b>  |               |          |
| C.5.1 | OBIEKT WS-1/B-16   | 4 435 450,51                         | 1 197 206,56                  | 1 102 495,99              | 0,00                     | 1 102 495,99                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
| C.5.2 | OBIEKT WD-2/B-16   | 2 936 269,88                         | 2 900 277,32                  | 2 552 015,84              | 94 055,86                | 2 646 071,70                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
| C.5.3 | MOST MS-3/B-16   | 116 660 425,41                       | 104 006 025,12                | 56 197 966,82             | 5 447 640,46             | 61 645 607,28                                | 3 737 048,51   | 0,00                       | 2 878 036,40   |               |          |
| C.5.4 | OBIEKT WD-4/B-16   | 2 396 638,31                         | 2 348 032,43                  | 2 043 339,02              | 11 469,48                | 2 054 808,50                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
|       | <b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>   | <b>2 324 922,62</b>                  | <b>1 087 904,83</b>           | <b>250 721,89</b>         | <b>0,00</b>              | <b>250 721,89</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |               |          |
| E.5   | PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN   | 502 982,28                           | 145 917,48                    | 145 694,55                | 0,00                     | 145 694,55                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
| E.6   | PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN  | 847 466,09                           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
| E.7   | WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE  | 32 486,90                            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
| E.8   | OŚWIETLENIE DRÓG   | 941 987,35                           | 941 987,35                    | 105 027,34                | 0,00                     | 105 027,34                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
|       | <b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>   | <b>1 099 428,30</b>                  | <b>1 104 460,95</b>           | <b>700 066,88</b>         | <b>0,00</b>              | <b>700 066,88</b>                            | <b>107 529,25</b>  | <b>0,00</b>                | <b>180 462,15</b>  |               |          |
| F.3   | PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL - JWI 954 I SID                                 | 351 033,20                           | 356 065,85                    | 325 021,48                | 0,00                     | 325 021,48                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
| F.4   | KANAŁ TECHNOLOGICZNY   | 748 395,10                           | 748 395,10                    | 375 045,40                | 0,00                     | 375 045,40                                   | 107 529,25   | 0,00                       | 180 462,15   |               |          |
|       | <b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>  | <b>122 395,50</b>                    | <b>122 617,21</b>             | <b>82 632,91</b>          | <b>0,00</b>              | <b>82 632,91</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |               |          |
| G.3   | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA  | 83 088,00                            | 83 309,71                     | 82 632,91                 | 0,00                     | 82 632,91                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
| G.4   | ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ   | 39 307,50                            | 39 307,50                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
|       | <b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>   | <b>684 147,75</b>                    | <b>693 685,79</b>             | <b>372 390,01</b>         | <b>0,00</b>              | <b>372 390,01</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |               |          |
| H.6   | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ   | 340 280,10                           | 349 818,14                    | 331 247,61                | 0,00                     | 331 247,61                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
| H.7   | PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH   | 343 867,65                           | 343 867,65                    | 41 142,40                 | 0,00                     | 41 142,40                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   |               |          |
|       | <b>RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>1 096 921,46</b>           | <b>209 749,66</b>         | <b>0,00</b>              | <b>209 749,66</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |               |          |
|       | <b>RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>779 771,49</b>             | <b>138 848,10</b>         | <b>0,00</b>              | <b>138 848,10</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |               |          |
| 1     | <b>WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)</b>   | <b>271 790 199,09</b>                | <b>254 533 161,55</b>         | <b>143 639 265,01</b>     | <b>8 140 478,81</b>      | <b>151 779 743,82</b>                        |  |                            |  |               |          |
| 2     | <b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>-147 842,84</b>            | <b>-135 439,15</b>        | <b>-12 403,69</b>        | <b>-147 842,84</b>                           |  |                            |  |               |          |
| 3     | <b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>11 854 508,56</b>      | <b>752 853,62</b>        | <b>12 607 362,18</b>                         |  |                            |  |               |          |
| 4     | <b>ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                  |  |                            |  |               |          |
| 5     | <b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                  |  |                            |  |               |          |
| 5a    | w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)   |                                      |                               |                           |                          |  |  |                            |  |               |          |
| 5b    | w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1  |                                      |                               |                           |                          |  |  |                            |  |               |          |
| 6     | <b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>   | <b>271 790 199,09</b>                | <b>254 385 318,71</b>         | <b>155 358 334,42</b>     | <b>8 880 928,74</b>      | <b>164 239 263,16</b>                        |  |                            |  |               |          |
| 6a    | VAT 23%  | 62 511 745,79                        | 58 508 623,30                 | 35 732 416,91             | 2 042 613,61             | 37 775 030,52                                |  |                            |  |               |          |
| 6b    | <b>RAZEM (brutto)</b>  | <b>334 301 944,88</b>                | <b>312 893 942,01</b>         | <b>191 090 751,33</b>     | <b>10 923 542,35</b>     | <b>202 014 293,68</b>                        |  |                            |  |               |          |
| 7     | <b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK</b>  |                                      | <b>27 014 393,78</b>          | <b>24 775 523,20</b>      | <b>42 272,48</b>         | <b>24 817 795,68</b>                         |  |                            |  |               |          |
| 7a    | <b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>  |                                      | <b>-11 419,61</b>             | <b>-11 351,97</b>         | <b>-67,64</b>            | <b>-11 419,61</b>                            |  |                            |  |               |          |
| 7b    | <b>RAZEM (netto) 7+7a</b>  |                                      | <b>27 002 974,17</b>          | <b>24 764 171,23</b>      | <b>42 204,84</b>         | <b>24 806 376,07</b>                         |  |                            |  |               |          |
| 7c    | VAT 23%  |                                      | 6 210 684,06                  | 5 695 759,39              | 9 707,11                 | 5 713 088,56                                 |  |                            |  |               |          |
| 7d    | <b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>  |                                      | <b>33 254 419,69</b>          | <b>30 459 930,62</b>      | <b>51 911,95</b>         | <b>30 511 842,57</b>                         |  |                            |  |               |          |
| 8     | <b>ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp</b> |                                      | <b>33 139,40</b>              | <b>33 139,40</b>          | <b>0,00</b>              | <b>33 139,40</b>                             |  |                            |  |               |          |
| 8a    | <b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>  |                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                  |  |                            |  |               |          |
| 8b    | <b>RAZEM (netto) 8+8a</b>  |                                      | <b>33 139,40</b>              | <b>33 139,40</b>          | <b>0,00</b>              | <b>33 139,40</b>                             |  |                            |  |               |          |
| 8c    | VAT 23%  |                                      | 7 622,06                      | 7 622,06                  | 0,00                     | 7 622,06                                     |  |                            |  |               |          |
| 8d    | <b>Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)</b>  |                                      | <b>40 761,46</b>              | <b>40 761,46</b>          | <b>0,00</b>              | <b>40 761,46</b>                             |  |                            |  |               |          |
| 9     | <b>OGÓŁEM (netto) 6+7</b>  | <b>271 790 199,09</b>                | <b>281 421 432,28</b>         | <b>180 155 645,05</b>     | <b>8 923 133,58</b>      | <b>189 078 778,63</b>                        |  |                            |  |               |          |
| 9a    | VAT 23%  | 62 511 745,79                        | 64 726 929,42                 | 41 435 798,36             | 2 052 320,72             | 43 488 119,08                                |  |                            |  |               |          |
| 9b    | <b>OGÓŁEM (brutto)</b>   | <b>334 301 944,88</b>                | <b>346 148 361,70</b>         | <b>221 591 443,41</b>     | <b>10 975 454,30</b>     | <b>232 566 897,71</b>                        |  |                            |  |               |          |