

Załącznik 12 - Postęp robót za miesiąc MAJ 2017/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subskreślone 8.3 WK z załącznikiem w dniu 04.08.2016	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subskreślone 8.3 WK załącznik w dniu 04.08.2016
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	%	CZERWIEC2017	
								PLN	
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	23 438 238,38	377 203,08	23 815 441,46	394 298,50	95,66	824 367,54
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	10 006 945,13	376 072,98	10 383 018,11	393 148,47	0,00	393 148,47
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	203 012,59	614,57	203 627,16	634,50	0,00	634,50
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 215 905,66	515,53	13 216 421,19	515,53	100,00	430 584,57
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	105 116 485,96	59 138 112,52	2 700 250,42	61 838 362,94	5 363 777,50	0,00	2 418 545,49
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 259 108,15	4 172 299,75	36 354,35	4 208 654,10	82 170,79	0,00	82 170,79
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	34 781 615,86	26 314 304,85	313 575,90	26 627 880,75	0,00	0,00	0,00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 758 448,12	7 417 650,74	239 149,79	7 656 800,53	391 329,90	0,00	113 629,50
	PODOBUDOWY	29 567 005,89	30 399 443,42	16 669 342,46	1 495 124,32	18 164 466,78	1 942 547,49	0,00	0,00
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	10 944 699,43	3 572 256,68	511 717,93	4 083 974,61	904 209,12	0,00	642 800,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 791 183,27	372 953,81	32 662,92	405 616,73	730 802,68	0,00	569 105,25
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 432 360,15	195 676,27	0,00	195 676,27	944 209,52	0,00	847 279,95
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	423 627,96	71 665,21	495 293,17	226 508,00	0,00	163 560,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	110 429 647,13	67 448 083,47	11 619 067,20	79 068 050,67	2 878 036,40	0,00	4 649 510,10
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 206,56	1 102 495,99	0,00	1 102 495,99	0,00	0,00	0,00
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 891 023,88	2 446 071,70	23 187,60	2 469 259,30	0,00	0,00	0,00
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 006 025,12	61 645 607,28	11 595 879,60	73 241 486,88	2 878 036,40	0,00	4 649 510,10
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 335 391,57	2 054 808,50	0,00	2 054 808,50	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	250 721,89	52 430,38	303 152,27	0,00	0,00	0,00
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPONIETRZYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	0,00	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WĘWNETRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	105 027,34	52 430,38	157 457,72	180 462,15	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 460,95	700 066,88	-44 219,16	655 847,72	180 462,15	0,00	0,00
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLSKOTELEFONOWY S.A.	351 033,20	356 065,85	325 021,48	0,00	325 021,48	0,00	0,00	0,00
F.4	KANAL TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	375 045,40	-44 219,16	330 826,24	180 462,15	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ ODCIĘCZNIĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	693 685,79	372 390,01	34 178,75	406 568,76	0,00	0,00	0,00
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	331 247,61	0,00	331 247,61	0,00	0,00	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	41 142,40	34 178,75	75 321,15	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2	1 096 921,46	1 096 921,46	209 749,66	84 676,54	294 426,20	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3	798 178,39	798 178,39	138 848,10	0,00	138 848,10	0,00	0,00	0,00

1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	251 317 450,82	151 779 743,82	14 823 587,21	166 603 331,03
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-162 081,10	-147 842,84	-14 238,26	-162 081,10
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	12 607 362,18	-78 462,70	12 528 899,48
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄC Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym Wstrzymanie na podstawie klauzuli 14.6 (d)					
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1					
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	251 155 369,72	164 239 263,16	14 730 886,25	178 970 149,41
6a	VAT 23%	62 511 745,79	57 765 735,04	37 775 030,52	3 388 103,84	41 163 134,36
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	308 921 104,76	202 014 293,68	18 118 990,09	220 133 283,77
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		30 630 088,50	24 817 795,68	0,00	24 817 795,68
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-11 402,70	-11 419,61	16,91	-11 402,70
7b	RAZEM (netto) 7+7a		30 618 685,80	24 806 376,07	16,91	24 806 392,98
7c	VAT 23%		7 042 297,73	5 705 466,50	3,89	5 713 092,45
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		37 701 744,99	30 511 842,57	20,80	30 511 863,37
8	ROBOTY - WDRAŻANE NA PODSTAWIE ART. 19 UST.3 PKŁ. Z USTAWY Z DNIA 24 CZERWCA 2016 R. O ZMIANIE USTAWY PRP		33 139,40	33 139,40	0,00	33 139,40
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
8b	RAZEM (netto) 8+8a		33 139,40	33 139,40	0,00	33 139,40
8c	VAT 23%		7 622,06	7 622,06	0,00	7 622,06
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		40 761,46	40 761,46	0,00	40 761,46
9	OGÓLEM (netto) 6+7	271 790 199,09	281 807 194,92	189 078 778,63	14 730 903,16	203 809 681,79
9a	VAT 23%	62 511 745,79	64 815 654,83	43 488 119,08	3 388 107,73	46 876 226,81
9b	OGÓLEM (brutto)	334 301 944,88	346 622 849,75	232 566 897,71	18 119 010,89	250 685 908,60