

Postęp robót za miesiąc sierpień 2017/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015		
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				sierpień 2017	wrzesień 2017
				PLN	PLN	PLN				PLN	PLN
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	24 601 455,51	387 560,53	24 989 016,04	5 230 339,12	7,41	0,00		
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	11 166 771,95	387 045,00	11 553 816,95	5 066 609,01	0,00	0,00		
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	634,43	0,00	0,00		
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 217 452,26	515,53	13 217 967,79	150 845,69	0,34	0,00		
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	12 250,00	0,00	0,00		
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	105 537 511,13	63 824 586,58	906 994,53	64 731 581,11	74 765,29	0,00	0,00		
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 259 108,15	4 280 864,79	36 354,35	4 317 219,14	0,00	0,00	0,00		
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	35 145 674,07	27 458 098,22	321 838,66	27 779 936,88	0,00	0,00	0,00		
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 771 964,07	8 058 658,73	335 405,15	8 394 063,88	26 112,58	0,00	0,00		
	PODBUDOWY	29 567 005,89	30 442 894,43	18 261 309,91	-976 687,10	17 284 622,81	0,00	0,00	0,00		
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	10 944 699,43	4 340 760,35	796 682,08	5 137 442,43	38 770,71	0,00	0,00		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 791 183,27	547 100,54	166 971,47	714 072,01	0,00	0,00	0,00		
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 432 360,15	362 585,41	226 429,92	589 015,33	9 881,99	0,00	0,00		
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	499 316,75	0,00	499 316,75	0,00	0,00	0,00		
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	15 891,88	0,00	15 891,88	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	110 238 537,50	89 316 227,14	3 692 639,38	93 008 866,52	0,00	0,00	0,00		
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 206,56	1 102 495,99	-5 669,31	1 096 826,68	0,00	0,00	0,00		
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 799 646,36	2 614 517,13	29 342,40	2 643 859,53	0,00	0,00	0,00		
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	103 994 616,12	83 591 534,35	3 643 057,09	87 234 591,44	0,00	0,00	0,00		
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 247 068,46	2 007 679,67	25 909,20	2 033 588,87	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	303 152,27	0,00	303 152,27	0,00	0,00	0,00		
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	0,00	0,00		
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	157 457,72	0,00	157 457,72	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 460,95	735 319,23	0,00	735 319,23	0,00	0,00	0,00		
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, JWI1954 I SID	351 033,20	356 065,85	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	0,00	0,00		
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	404 193,65	0,00	404 193,65	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00		
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00		
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA KURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	693 685,79	418 369,56	0,00	418 369,56	0,00	0,00	0,00		
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	0,00	0,00		
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	75 321,15	0,00	75 321,15	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2	1 310 129,79	1 310 129,79	543 807,76	24 062,39	567 870,15	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3		799 325,52	189 085,67	22 346,72	211 432,39	0,00	0,00	0,00		
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	251 761 721,82	180 014 636,63	5 033 603,55	185 048 240,18					
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-188 295,32	-182 813,55	-5 481,77	-188 295,32					
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	12 919 674,72	81 413,27	13 001 087,99					
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)										
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1										
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	251 573 426,50	192 751 497,80	5 109 535,05	197 861 032,85					
6a	VAT 23%	62 511 745,79	57 861 888,10	44 332 844,49	1 175 193,06	45 508 037,55					
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	309 435 314,60	237 084 342,29	6 284 728,11	243 369 070,40					
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		32 434 719,03	29 424 499,08	875 960,10	30 300 459,18					
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-17 729,64	-16 818,20	-911,44	-17 729,64					
7b	RAZEM (netto) 7+7a		32 416 989,39	29 407 680,88	875 048,66	30 282 729,54					
7c	VAT 23%		7 455 907,56	6 763 766,60	201 261,19	6 973 817,53					
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		39 927 141,43	36 171 447,48	1 076 309,85	37 247 757,33					
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		44 099,17	33 139,40	5 074,83	38 214,23					
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		2,03	0,00	2,03	2,03					
8b	RAZEM (netto) 8+8a		44 101,20	33 139,40	5 076,86	38 216,26					
8c	VAT 23%		10 143,28	7 622,06	1 167,68	8 789,74					
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		54 244,48	40 761,46	6 244,54	47 006,00					
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,09	284 034 517,09	222 192 318,08	5 989 660,57	228 181 978,65					
9a	VAT 23%	62 511 745,79	65 327 938,94	51 104 233,15	1 377 621,93	52 481 855,08					
9b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,88	349 362 456,03	273 296 551,23	7 367 282,50	280 663 833,73					

ZAŁĄCZNIK 12 - Postęp robót za miesiąc sierpień 2017/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015		
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				sierpień 2017	wrzesień 2017
				PLN	PLN	PLN				PLN	PLN
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	24 601 455,51	387 560,53	24 989 016,04	5 230 339,12	7,41	0,00		
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	11 166 771,95	387 045,00	11 553 816,95	5 066 609,01	0,00	0,00		
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	634,43	0,00	0,00		
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 217 452,26	515,53	13 217 967,79	150 845,69	0,34	0,00		
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	12 250,00	0,00	0,00		
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	105 537 511,13	63 824 586,58	906 994,53	64 731 581,11	74 765,29	0,00	0,00		
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 259 108,15	4 280 864,79	36 354,35	4 317 219,14	0,00	0,00	0,00		
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	35 145 674,07	27 458 098,22	321 838,66	27 779 936,88	0,00	0,00	0,00		
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 771 964,07	8 058 658,73	335 405,15	8 394 063,88	26 112,58	0,00	0,00		
	PODBUDOWY	29 567 005,89	30 442 894,43	18 261 309,91	-976 687,10	17 284 622,81	0,00	0,00	0,00		
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	10 944 699,43	4 340 760,35	796 682,08	5 137 442,43	38 770,71	0,00	0,00		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 791 183,27	547 100,54	166 971,47	714 072,01	0,00	0,00	0,00		
	URZĄDZENIA BEZPIECZYSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 432 360,15	362 585,41	226 429,92	589 015,33	9 881,99	0,00	0,00		
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	499 316,75	0,00	499 316,75	0,00	0,00	0,00		
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	15 891,88	0,00	15 891,88	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	110 238 537,50	89 316 227,14	3 692 639,38	93 008 866,52	0,00	0,00	0,00		
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 206,56	1 102 495,99	-5 669,31	1 096 826,68	0,00	0,00	0,00		
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 799 646,36	2 614 517,13	29 342,40	2 643 859,53	0,00	0,00	0,00		
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	103 994 616,12	83 591 534,35	3 643 057,09	87 234 591,44	0,00	0,00	0,00		
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 247 068,46	2 007 679,67	25 909,20	2 033 588,87	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	303 152,27	0,00	303 152,27	0,00	0,00	0,00		
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	0,00	0,00		
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	157 457,72	0,00	157 457,72	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 460,95	735 319,23	0,00	735 319,23	0,00	0,00	0,00		
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, JWI1954 I SID	351 033,20	356 065,85	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	0,00	0,00		
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	404 193,65	0,00	404 193,65	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00		
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00		
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA KURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	693 685,79	418 369,56	0,00	418 369,56	0,00	0,00	0,00		
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	0,00	0,00		
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	75 321,15	0,00	75 321,15	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2	1 310 129,79	1 310 129,79	543 807,76	24 062,39	567 870,15	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3		799 325,52	189 085,67	22 346,72	211 432,39	0,00	0,00	0,00		
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	251 761 721,82	180 014 636,63	5 033 603,55	185 048 240,18					
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-188 295,32	-182 813,55	-5 481,77	-188 295,32					
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	12 919 674,72	81 413,27	13 001 087,99					
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)										
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1										
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	251 573 426,50	192 751 497,80	5 109 535,05	197 861 032,85					
6a	VAT 23%	62 511 745,79	57 861 888,10	44 332 844,49	1 175 193,06	45 508 037,55					
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	309 435 314,60	237 084 342,29	6 284 728,11	243 369 070,40					
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		32 434 719,03	29 424 499,08	875 960,10	30 300 459,18					
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-17 729,64	-16 818,20	-911,44	-17 729,64					
7b	RAZEM (netto) 7+7a		32 416 989,39	29 407 680,88	875 048,66	30 282 729,54					
7c	VAT 23%		7 455 907,56	6 763 766,60	201 261,19	6 973 817,53					
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		39 927 141,43	36 171 447,48	1 076 309,85	37 247 757,33					
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		44 099,17	33 139,40	5 074,83	38 214,23					
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		2,03	0,00	2,03	2,03					
8b	RAZEM (netto) 8+8a		44 101,20	33 139,40	5 076,86	38 216,26					
8c	VAT 23%		10 143,28	7 622,06	1 167,68	8 789,74					
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		54 244,48	40 761,46	6 244,54	47 006,00					
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,09	284 034 517,09	222 192 318,08	5 989 660,57	228 181 978,65					
9a	VAT 23%	62 511 745,79	65 327 938,94	51 104 233,15	1 377 621,93	52 481 855,08					
9b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,88	349 362 456,03	273 296 551,23	7 367 282,50	280 663 833,73					

ZAŁĄCZNIK 12 - Postęp robót za miesiąc sierpień 2017/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015		
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				sierpień 2017	wrzesień 2017
				PLN	PLN	PLN				PLN	%
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	24 601 455,51	387 560,53	24 989 016,04	5 230 339,12	7,41	0,00		
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	11 166 771,95	387 045,00	11 553 816,95	5 066 609,01	0,00	0,00		
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	634,43	0,00	0,00		
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 217 452,26	515,53	13 217 967,79	150 845,69	0,34	0,00		
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	12 250,00	0,00	0,00		
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	105 537 511,13	63 824 586,58	906 994,53	64 731 581,11	74 765,29	0,00	0,00		
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 259 108,15	4 280 864,79	36 354,35	4 317 219,14	0,00	0,00	0,00		
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	35 145 674,07	27 458 098,22	321 838,66	27 779 936,88	0,00	0,00	0,00		
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 771 964,07	8 058 658,73	335 405,15	8 394 063,88	26 112,58	0,00	0,00		
	PODBUDOWY	29 567 005,89	30 442 894,43	18 261 309,91	-976 687,10	17 284 622,81	0,00	0,00	0,00		
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	10 944 699,43	4 340 760,35	796 682,08	5 137 442,43	38 770,71	0,00	0,00		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 791 183,27	547 100,54	166 971,47	714 072,01	0,00	0,00	0,00		
	URZĄDZENIA BEZPIECZYSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 432 360,15	362 585,41	226 429,92	589 015,33	9 881,99	0,00	0,00		
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	499 316,75	0,00	499 316,75	0,00	0,00	0,00		
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	15 891,88	0,00	15 891,88	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	110 238 537,50	89 316 227,14	3 692 639,38	93 008 866,52	0,00	0,00	0,00		
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 206,56	1 102 495,99	-5 669,31	1 096 826,68	0,00	0,00	0,00		
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 799 646,36	2 614 517,13	29 342,40	2 643 859,53	0,00	0,00	0,00		
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	103 994 616,12	83 591 534,35	3 643 057,09	87 234 591,44	0,00	0,00	0,00		
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 247 068,46	2 007 679,67	25 909,20	2 033 588,87	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	303 152,27	0,00	303 152,27	0,00	0,00	0,00		
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	0,00	0,00		
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	157 457,72	0,00	157 457,72	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 460,95	735 319,23	0,00	735 319,23	0,00	0,00	0,00		
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, JWI1954 I SID	351 033,20	356 065,85	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	0,00	0,00		
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	404 193,65	0,00	404 193,65	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00		
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00		
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA KURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	693 685,79	418 369,56	0,00	418 369,56	0,00	0,00	0,00		
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	0,00	0,00		
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	75 321,15	0,00	75 321,15	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2	1 310 129,79	1 310 129,79	543 807,76	24 062,39	567 870,15	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3		799 325,52	189 085,67	22 346,72	211 432,39	0,00	0,00	0,00		
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	251 761 721,82	180 014 636,63	5 033 603,55	185 048 240,18					
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-188 295,32	-182 813,55	-5 481,77	-188 295,32					
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	12 919 674,72	81 413,27	13 001 087,99					
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)										
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1										
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	251 573 426,50	192 751 497,80	5 109 535,05	197 861 032,85					
6a	VAT 23%	62 511 745,79	57 861 888,10	44 332 844,49	1 175 193,06	45 508 037,55					
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	309 435 314,60	237 084 342,29	6 284 728,11	243 369 070,40					
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		32 434 719,03	29 424 499,08	875 960,10	30 300 459,18					
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-17 729,64	-16 818,20	-911,44	-17 729,64					
7b	RAZEM (netto) 7+7a		32 416 989,39	29 407 680,88	875 048,66	30 282 729,54					
7c	VAT 23%		7 455 907,56	6 763 766,60	201 261,19	6 973 817,53					
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		39 927 141,43	36 171 447,48	1 076 309,85	37 247 757,33					
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		44 099,17	33 139,40	5 074,83	38 214,23					
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		2,03	0,00	2,03	2,03					
8b	RAZEM (netto) 8+8a		44 101,20	33 139,40	5 076,86	38 216,26					
8c	VAT 23%		10 143,28	7 622,06	1 167,68	8 789,74					
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		54 244,48	40 761,46	6 244,54	47 006,00					
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,09	284 034 517,09	222 192 318,08	5 989 660,57	228 181 978,65					
9a	VAT 23%	62 511 745,79	65 327 938,94	51 104 233,15	1 377 621,93	52 481 855,08					
9b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,88	349 362 456,03	273 296 551,23	7 367 282,50	280 663 833,73					