

## Drenaż i uzbrojenie

Tabela 5.

## 3.5.1. Odcinek I

Lp.	Asortymenty robót	Jedn.	Ilość do wykonania	Wykonano	Wykonanie procentowe
1	Przepusty o średnicy 40cm	m	0	0	-
2	Przepusty o średnicy 60cm	m	0	0	-
3	Przepusty o średnicy 80cm	m	96,5	43,5	45%
4	Przepusty o średnicy 90cm	m	0	0	0%
5	Przepusty o średnicy 100cm	m	86,5	86,5	100%
6	Przepusty o średnicy 120cm	m	155,5	105	67%
7	Przepusty o średnicy 120cm z zamulaniem dna warstwą 30cm	m	0	0	-
8	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów stalowych i betonowych kostką kamienną na podsypce cementowo-piaskowej grub.5cm	m <sup>2</sup>	865	0	0%
9	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 GRP SN10000	m	40	26	65%
10	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 PP SN8	m	1545	1161	75%
11	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 300 GRP SN10000	m	1598	1171	73%
12	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 400 GRP SN10000	m	1176	774	65%
13	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 500 GRP SN10000	m	859	602	70%
14	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 600 GRP SN10000	m	628	252	40%
15	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 800 GRP SN10000	m	242	142	58%
16	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 900 GRP SN10000	m	0	0	-
17	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 250 GRP SN10000	m	62	6	9%
18	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 800 WIPRO	m	0	0	-
19	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 300 w technologii przecisku w R.O	m	0	0	-
20	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 400 w technologii przecisku w R.O	m	0	0	-
21	Studnia betonowa DN 1000	kpl	6	1	16%
22	Studnia betonowa DN 1200	kpl	58	25	43%
23	Studnia żelbetowa DN 1200	kpl	1	1	100%
24	Studnia betonowa DN 1400	kpl	72	53	73%
25	Studnia żelbetowa DN 1400	kpl	3	2	67%
26	Studnia betonowa DN 1500	kpl	21	8	38%
27	Studnia żelbetowa DN 1500	kpl	2	0	0%
28	Studnia betonowa DN 1600	kpl	10	6	60%
29	Studnia żelbetowa DN 1600	kpl	2	1	50%

30	Studnia żelbetowa DN 2000	kpl	1	1	100%
31	Osadnik KPED 01.14	kpl	32	11	34%
32	Studnia GRP DN600	kpl	4	0	0%
33	Wylot KPED 01.19	kpl	3	0	0%
34	Wylot KPED 02.19 lub 02.16 wraz z umocnieniem płytami betonowymi	kpl	40	21	52%
35	Osadnik DN1200	kpl	0	0	-
36	Osadnik DN1500	kpl	0	0	-
37	Osadnik DN2000	kpl	1	0	0%
38	Osadnik DN2500	kpl	0	0	-
39	Osadnik DN3000	kpl	1	1	1%
40	Separator substancji ropopochodnych 10/100	kpl	0	0	-
41	Separator substancji ropopochodnych 20/200	kpl	1	0	0%
42	Separator substancji ropopochodnych Q=25 l/s	kpl	0	0	-
43	Separator substancji ropopochodnych 40/400	kpl	2	0	0%
44	Separator substancji ropopochodnych 60/600	kpl	0	0	-
45	Separator substancji ropopochodnych 90/900	kpl	0	0	-
46	Separator substancji ropopochodnych 120/1200	kpl	1	1	100%
47	Palisada umocniona narzutem kamiennym	kpl	16,6	0	0%
48	Rów odpływowy otwarty	mb	64,4	0	0%
49	Umocnienie skarp i dna rowu elementami betonowymi na geowłókninie	m2	455,4	0	0%
50	Umocnienie skarp i dna materacami gabionowymi	m3	13,4	0	0%
51	Kaskada w studni	kpl	1	0	0%
52	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 160 PP SN8	m	0	0	-
53	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 PP SN8	m	112	10	9%
54	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 GRP SN10000	m	0	212	212%
55	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 100 PP SN8	m	0	0	-
56	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 100 PCV	m	0	0	-
57	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 160 PCV	m	13133	8207	62%
58	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 200 PCV	m	2912	2453	84%
59	Drenaż odcinający z rurą perforowaną DN 160 PCV	m	3882	1904	49%
60	Drenaż odcinający z rurą perforowaną DN 200 PCV	m	33	0	0%
61	Drenaż zewnętrzny z rurą perforowaną DN 100 PCV	m	0	0	-
62	Drenaż zewnętrzny z rurą perforowaną DN 160 PCV	m	1112	0	0%
63	Drenaż zewnętrzny z rurą perforowaną DN 200 PCV	m	52	0	0%
64	Studnia lekka DN400	kpl	326	183	56%
65	Studnia betowa DN 1000	kpl	54	18	33%
66	Studnia betowa DN 1200	kpl	0	0	-
67	Wylot KPED 01.23	kpl	12	0	0%
68	Zdjęcie humusu 30 cm do późniejszego wykorzystania	m3	2376,35	1854,37	78%
69	Wykopy pod zbiorniki z odwozem gruntu na odkład	m3	11671,65	9697	83%
70	Nasyp z gruntu dostarczonego	m3	988	200	20%
71	Ułożenie geowłókniny	m2	23,18	0	0%
72	Ułożenie geomembrany	m2	4918,66	4410	89%
73	Umocnienie skarp płytami ażurowymi	m2	1549,26	2100	135%
74	Umocnienie dna płytą YOMB	m2	3312,2	3840	115%
75	Ściek drogowy korytkowy	m	67	0	0%
76	Ściek skarpowy	m	11,5	0	0%
77	Umocnienie geosiatką na podsypce tłuczniowej	m2	788,08	0	0%

78	Humusowanie skarp z obsianiem trawą	m2	25,4	700	2755%
79	Ustawienie pojedynczych wpustów	kpl.	269	52	19%
80	Umocnienie wylotu wpustu drogowego wg KPED karta 01.34	kpl.	0	0	-
81	Ułożenie przykanalika średn. 200mm	m	170,48	40	23%
82	Ułożenie przykanalika elastycznego średn. 200mm	m	995	63	6%
83	Ułożenie rury osłonowej stalowej średn. 300mm	m	0	0	-
84	Wykonanie wylotów przykanalika wraz montażem kratki zabezpieczającej wylot	szt.	137	32	23%

### 3.5.2. Odcinek II

Lp.	Asortymenty robót	Jedn.	Ilość do wykonania	Wykonano II	Wykonanie procentowe
1	Przepusty o średnicy 40cm	m	5	0	0,00%
2	Przepusty o średnicy 60cm	m	548	21	3,83%
3	Przepusty o średnicy 80cm	m	464	53	11,43%
4	Przepusty o średnicy 90cm	m	0	0	-
5	Przepusty o średnicy 100cm	m	62	14	22,95%
6	Przepusty o średnicy 120cm	m	206	178	86,46%
7	Przepusty o średnicy 120cm z zamulaniem dna warstwą 30cm	m	0	0	-
8	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów stalowych i betonowych kostką kamienną na podsypce cementowo-piaskowej grub.5cm	m2	2 595	0	0,00%
9	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 GRP SN10000	m	24	0	0,00%
10	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 PP SN8	m	5 217	2 799	53,65%
11	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 300 GRP SN10000	m	8 791	3 863	43,94%
12	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 400 GRP SN10000	m	1 899	1 771	93,26%
13	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 500 GRP SN10000	m	560	529	94,46%
14	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 600 GRP SN10000	m	421	421	100,00%
15	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 800 GRP SN10000	m	330	269	81,52%
16	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 900 GRP SN10000	m	215	215	100,00%
17	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 250 GRP SN10000	m	10	0	0,00%
18	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 800 WIPRO	m	26	26	100,00%
19	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 300 w technologii przecisku w R.O	m	0	0	-
20	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 400 w technologii przecisku w R.O	m	0	0	-
21	Studnia betonowa DN 1000	kpl	4	4	100,00%
22	Studnia betonowa DN 1200	kpl	442	191	43,21%
23	Studnia żelbetowa DN 1200	kpl	2	1	50,00%
24	Studnia betonowa DN 1400	kpl	59	59	100,00%
25	Studnia żelbetowa DN 1400	kpl	6	4	66,67%
26	Studnia betonowa DN 1500	kpl	76	31	40,79%
27	Studnia żelbetowa DN 1500	kpl	1	1	100,00%
28	Studnia betonowa DN 1600	kpl	19	16	84,21%
29	Studnia żelbetowa DN 1600	kpl	1	1	100,00%
30	Studnia żelbetowa DN 2000	kpl	9	9	100,00%
31	Osadnik KPED 01.14	kpl	18	0	0,00%
32	Studnia GRP DN600	kpl	2	0	0,00%
33	Wylot KPED 01.19	kpl	2	0	0,00%
34	Wylot KPED 02.19 lub 02.16 wraz z umocnieniem	kpl	110	6	5,45%

	płytami betonowymi				
35	Osadnik DN1200	kpl	11	0	0,00%
36	Osadnik DN1500	kpl	44	13	29,55%
37	Osadnik DN2000	kpl	5	4	80,00%
38	Osadnik DN2500	kpl	3	3	100,00%
39	Osadnik DN3000	kpl	0	0	-
40	Separator substancji ropopochodnych 10/100	kpl	1	1	100,00%
41	Separator substancji ropopochodnych 20/200	kpl	0	0	-
42	Separator substancji ropopochodnych Q=25 l/s	kpl	2	0	0,00%
43	Separator substancji ropopochodnych 40/400	kpl	0	0	-
44	Separator substancji ropopochodnych 60/600	kpl	2	2	100,00%
45	Separator substancji ropopochodnych 90/900	kpl	1	1	100,00%
46	Separator substancji ropopochodnych 120/1200	kpl	0	0	-
47	Palisada umocniona narzutem kamiennym	kpl	50	0	0,00%
48	Rów odpływowy otwarty	mb	193	0	0,00%
49	Umocnienie skarp i dna rowu elementami betonowymi na geowłókninie	m2	1 366	0	0,00%
50	Umocnienie skarp i dna materacami gabionowymi	m3	40	0	0,00%
51	Kaskada w studni	kpl	6	5	83,33%
52	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 160 PP SN8	m	0	0	-
53	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 PP SN8	m	245	161	65,76%
54	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 GRP SN10000	m	60	60	100,00%
55	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 100 PP SN8	m	2 459	180	7,32%
56	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 100 PCV	m	3 258	1 187	36,43%
57	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 160 PCV	m	19 784	11 539	58,33%
58	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 200 PCV	m	10 434	10 654	102,11%
59	Drenaż odcinający z rurą perforowaną DN 160 PCV	m	3 620	2 270	62,71%
60	Drenaż odcinający z rurą perforowaną DN 200 PCV	m	5 092	4 174	81,97%
61	Drenaż zewnętrzny z rurą perforowaną DN 100 PCV	m	0	0	-
62	Drenaż zewnętrzny z rurą perforowaną DN 160 PCV	m	0	0	-
63	Drenaż zewnętrzny z rurą perforowaną DN 200 PCV	m	0	0	-
64	Studnia lekka DN400	kpl	394	339	86,04%
65	Studnia betowa DN 1000	kpl	20	16	80,00%
66	Studnia betowa DN 1200	kpl	1	0	0,00%
67	Wylot KPED 01.23	kpl	24	6	25,00%
68	Zdjęcie humusu 30 cm do późniejszego wykorzystania	m3	11 892	1 321	11,11%
69	Wykopy pod zbiorniki z odwozem gruntu na odkład	m3	57 957	50 465	87,07%
70	Nasyp z gruntu dostarczonego	m3	2 964	350	11,81%
71	Ułożenie geowłókniny	m2	13 025	5 050	38,77%
72	Ułożenie geomembrany	m2	8 232	4 515	54,85%
73	Umocnienie skarp płytami ażurowymi	m2	14 221	13 125	92,29%
74	Umocnienie dna płytą YOMB	m2	12 792	12 792	100,00%
75	Ściek drogowy korytkowy	m	0	0	-
76	Ściek skarpowy	m	0	0	-
77	Umocnienie geosiatką na podsypce tłuczniowej	m2	14 424	3 130	21,70%
78	Humusowanie skarp z obsianiem trawą	m2	8 224	1 150	13,98%
79	Ustawienie pojedynczych wpustów	kpl.	820	519	63,29%
80	Umocnienie wylotu wpustu drogowego wg KPED karta 01.34	kpl.	0	0	-
81	Ułożenie przykanalika średn. 200mm	m	153	124	81,05%
82	Ułożenie przykanalika elastycznego średn. 200mm	m	3 169	803	25,33%

83	Ułożenie rury osłonowej stalowej średn. 300mm	m	114	114	100,00%
84	Wykonanie wylotów przykanalika wraz montażem kratki zabezpieczającej wylot	szt.	462	131	28,35%

### 3.5.3. Odcinek III

Lp.	Asortymenty robót	Jedn.	Ilość do wykonania	Wykonano	Wykonanie procentowe
1	Przepusty o średnicy 40cm	m	0	0	0%
2	Przepusty o średnicy 60cm	m	370,0	230,1	62%
3	Przepusty o średnicy 80cm	m	268,0	202,3	75%
4	Przepusty o średnicy 90cm	m	0	0	0%
5	Przepusty o średnicy 100cm	m	0	0	0%
6	Przepusty o średnicy 120cm	m	0	0	0%
7	Przepusty o średnicy 120cm z zamulaniem dna warstwą 30cm	m	0	0	0%
8	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów stalowych i betonowych kostką kamienną na podsypce cementowo-piaskowej grub.5cm	m2	865,0	0	0%
9	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 GRP SN10000	m	0	0	0%
10	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 PP SN8	m	2 718,0	1899,7	70%
11	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 300 GRP SN10000	m	5 430,0	2521,5	46%
12	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 400 GRP SN10000	m	0	0	0%
13	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 500 GRP SN10000	m	0	0	0%
14	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 600 GRP SN10000	m	0	0	0%
15	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 800 GRP SN10000	m	0	0	0%
16	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 900 GRP SN10000	m	0	0	0%
17	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 250 GRP SN10000	m	0	0	0%
18	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 800 WIPRO	m	0	0	0%
19	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 300 w technologii przecisku w R.O	m	0	0	0%
20	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 400 w technologii przecisku w R.O	m	0	0	0%
21	Studnia betonowa DN 1000	kpl	0	0	0%
22	Studnia betonowa DN 1200	kpl	262	110	42%
23	Studnia żelbetowa DN 1200	kpl	0	0	0%
24	Studnia betonowa DN 1400	kpl	0	0	0%
25	Studnia żelbetowa DN 1400	kpl	0	0	0%
26	Studnia betonowa DN 1500	kpl	39	8	21%
27	Studnia żelbetowa DN 1500	kpl	0	0	0%
28	Studnia betonowa DN 1600	kpl	0	0	0%
29	Studnia żelbetowa DN 1600	kpl	0	0	0%
30	Studnia żelbetowa DN 2000	kpl	0	0	0%
31	Osadnik KPED 01.14	kpl	0	0	0%
32	Studnia GRP DN600	kpl	0	0	0%
33	Wylot KPED 01.19	kpl	0	0	0%
34	Wylot KPED 02.19 lub 02.16 wraz z umocnieniem płytami betonowymi	kpl	67	0	0%
35	Osadnik DN1200	kpl	7	0	0%
36	Osadnik DN1500	kpl	26	3	12%
37	Osadnik DN2000	kpl	7	1	14%
38	Osadnik DN2500	kpl	0	0	0%

39	Osadnik DN3000	kpl	0	0	0%
40	Separator substancji ropopochodnych 10/100	kpl	0	0	0%
41	Separator substancji ropopochodnych 20/200	kpl	0	0	0%
42	Separator substancji ropopochodnych Q=25 l/s	kpl	2	0	0%
43	Separator substancji ropopochodnych 40/400	kpl	0	0	0%
44	Separator substancji ropopochodnych 60/600	kpl	0	0	0%
45	Separator substancji ropopochodnych 90/900	kpl	0	0	0%
46	Separator substancji ropopochodnych 120/1200	kpl	0	0	0%
47	Palisada umocniona narzutem kamiennym	kpl	17	0	0%
48	Rów odpływowy otwarty	mb	64	0	0%
49	Umocnienie skarp i dna rowu elementami betonowymi na geowłókninie	m2	455	0	0%
50	Umocnienie skarp i dna materacami gabionowymi	m3	13	0	0%
51	Kaskada w studni	kpl	0	0	0%
52	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 160 PP SN8	m	0	0	0%
53	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 PP SN8	m	151	0	0%
54	Rurociąg z rur kanalizacyjnych DN 200 GRP SN10000	m	0	0	0%
55	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 100 PP SN8	m	2 023	0	0%
56	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 100 PCV	m	2 499	1014,0	41%
57	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 160 PCV	m	5 638	5886,0	104%
58	Drenaż wewnętrzny z rurą perforowaną DN 200 PCV	m	2 739	2768,0	101%
59	Drenaż odcinający z rurą perforowaną DN 160 PCV	m	160	159,27	100%
60	Drenaż odcinający z rurą perforowaną DN 200 PCV	m	970	640,3	66%
61	Drenaż zewnętrzny z rurą perforowaną DN 100 PCV	m	0	0	0%
62	Drenaż zewnętrzny z rurą perforowaną DN 160 PCV	m	0	0	0%
63	Drenaż zewnętrzny z rurą perforowaną DN 200 PCV	m	0	0	0%
64	Studnia lekka DN400	kpl	136	61	45%
65	Studnia betowa DN 1000	kpl	0	0	0%
66	Studnia betowa DN 1200	kpl	0	0	0%
67	Wylot KPED 01.23	kpl	17	0	0%
68	Zdjęcie humusu 30 cm do późniejszego wykorzystania	m3	6 672	4378,14	66%
69	Wykopy pod zbiorniki z odwozem gruntu na odkład	m3	31 019	15458,7	50%
70	Nasyp z gruntu dostarczonego	m3	988	0	0%
71	Ułożenie geowłókniny	m2	3 242	1432,0	44%
72	Ułożenie geomembrany	m2	0	0	0%
73	Umocnienie skarp płytami ażurowymi	m2	3 525	3598,86	102%
74	Umocnienie dna płytą YOMB	m2	1 434	9270,1	646%
75	Ściek drogowy korytkowy	m	0	0	0%
76	Ściek skarpowy	m	0	0	0%
77	Umocnienie geosiatką na podsypce tłuczniowej	m2	1 391	307,91	22%
78	Humusowanie skarp z obsianiem trawą	m2	7 431	1232,48	17%
79	Ustawienie pojedynczych wpustów	kpl.	440	350	80%
80	Umocnienie wylotu wpustu drogowego wg KPED karta 01.34	kpl.	0	0	0%
81	Ułożenie przykanalika średn. 200mm	m	283	0	0%
82	Ułożenie przykanalika elastycznego średn. 200mm	m	1 975	1850	94%
83	Ułożenie rury osłonowej stalowej średn. 300mm	m	184	65,0	35%
84	Wykonanie wylotów przykanalika wraz montażem kratki zabezpieczającej wylot	szt.	165	0	0%