

5.1.1 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty kwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Plan wg zatwierzonego Harmonogramu rev. 3.2	Wykonanie	% wykonanie do planu	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	119 630 997,05	3 236 753,15	2 945 865,90	91,01%	73 433 231,44	61,38%
B	ROBOTY DROGOWE	564 647 294,60	43 358 424,41	16 489 891,47	38,03%	97 227 771,53	17,22%
	Roboty przygotowawcze	14 006 744,70	97 422,71	378 899,64	388,92%	6 255 677,72	44,66%
	Roboty ziemne	201 378 393,91	21 655 600,07	10 370 510,14	47,89%	75 526 505,35	37,50%
	Odwodnienie korpusu drogowego	35 686 000,80	3 565 847,58	324 026,62	9,09%	1 943 390,31	5,45%
	Podbudowy	173 618 647,80	15 426 424,75	4 968 718,07	32,21%	12 385 307,76	7,13%
	Nawierzchnie	69 208 409,05	1 626 366,79	269 760,00	16,59%	894 431,43	1,29%
	Roboty Wykończeniowe	17 282 384,27	643 256,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	38 753 442,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	Elementy ulic	11 659 110,47	343 506,12	177 977,00	51,81%	222 458,96	1,91%
	Zieleń drogowa	970 314,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	Inne roboty	2 083 846,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
D	URZĄDZENIA OBCE	13 444 210,23	580 199,24	252 414,40	43,50%	5 264 174,56	39,16%
E	ROBOTY KOLEJOWE	1 671 551,50	487 535,85	0,00	0,00%	530 205,95	31,72%
	Urządzenia i Materiały	-	1 000 000,00	431 679,02	-	31 000 059,88	-
	Urządzenia i Materiały - potrącenia	-	-2 143 256,80	-983 695,67	45,90%	-7 597 686,47	-
	POLECENIA ZMIAN	0,00	114 324,17	0,00	-	5 898 389,50	0,00%
	ROBOTY ROZLICZONE NA PODSTAWIE CEN TYMCZASOWYCH Z KOSZTORYSU OFERTOWEGO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	RAZEM	699 394 053,38	46 633 980,02	19 136 155,12	41,03%	205 756 146,39	29,42%

5.1.2 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty niekwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Plan	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	4 444 727,40	4 444 727,40	993 858,83	3 922 252,91	88,25%
	Wyposażenie Zaplecza Zamawiającego i urządzenie	3 776 594,40	3 776 594,40	925 265,63	3 568 881,71	94,50%
	Dostarczenie 2 samochodów (1 do ciągnięcia wiertnicy + 1 do ciągnięcia profilografu)	284 778,00	284 778,00	0,00	284 778,00	100,00%
	Utrzymanie Zaplecza Zamawiającego	383 355,00	383 355,00	68 593,20	68 593,20	17,89%
B	ROBOTY DROGOWE, MOP-y	94 150,65		50 691,62	94 150,65	100,00%
C	POLECENIA ZMIANY	250 549,96		0,00	250 549,96	100,00%
	RAZEM	4 538 878,05	0,00	1 044 550,45	4 266 953,52	94,01%

5.1.3 Zestawienie wartości wykonania robót inżynierskich

Obiekt	Wartość Kontraktowa	Plan wg zatwierdzonego Harmonogramu rev. 3.2	Wykonanie	% wykonanie do planu	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
MS-1	4 985 002,40	693 945,23	677 877,78	97,68%	2 394 098,50	48,03%
WS-2	3 763 894,56	208 951,57	43 021,78	20,59%	1 817 717,51	48,29%
WS-3	4 553 954,08	461 364,12	83 938,68	18,19%	2 536 645,09	55,70%
WS-3a	2 158 034,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
WD-4	2 496 883,52	233 190,15	255 092,01	109,39%	344 661,61	13,80%
WK-5	3 143 516,54	446 962,41	0,00	0,00%	1 146 510,40	36,47%
WD-6	3 481 758,22	474 130,86	46 416,36	9,79%	1 107 285,83	31,80%
PDP-7	10 666 534,46	432 191,51	480 536,00	111,19%	614 600,00	5,76%
WS-8	1 519 362,35	201 806,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%
WK-9	3 201 341,49	506 549,81	1 047 657,95	206,82%	1 109 577,95	34,66%
WD-10	2 650 237,56	772 088,20	639 652,82	82,85%	1 354 087,65	51,09%
WS-11	3 984 509,40	478 049,00	63 543,60	13,29%	1 662 161,69	41,72%
WS-12	3 593 623,64	150 578,97	14 899,34	9,89%	2 011 598,11	55,98%
WD-13	2 815 381,98	303 417,25	837 488,24	276,02%	1 670 859,20	59,35%
WD-14	2 918 482,10	263 668,29	763 740,90	289,66%	1 425 895,80	48,86%
MS-15	20 087 643,80	1 254 939,67	617 160,23	49,18%	5 452 205,38	27,14%
WD-16	4 541 264,68	135 313,67	0,00	0,00%	1 427 087,65	31,42%
WS-17	6 227 648,02	428 426,97	44 753,58	10,45%	2 443 832,13	39,24%
DPD-18	7 116 484,70	417 351,73	651 642,64	156,14%	1 782 343,91	25,05%
WD-19	2 038 561,01	261 806,98	541 905,80	206,99%	1 220 276,16	59,86%
WD-20	2 399 165,40	235 636,47	173 424,35	73,60%	700 428,99	29,19%
WD-21	2 790 278,91	307 516,38	232 593,87	75,64%	1 052 869,14	37,73%
WD-22	2 510 056,01	182 961,52	169 273,37	92,52%	961 351,48	38,30%
WD-23	2 266 334,33	115 961,46	603 520,91	520,45%	1 482 074,67	65,40%
WS-24	6 036 389,64	442 907,79	913 746,33	206,31%	4 036 211,31	66,86%
WS-25A	2 635 435,38	103 408,03	132 724,88	128,35%	1 899 450,42	72,07%
WS-25	5 019 649,65	829 385,45	38 181,16	4,60%	1 972 490,41	39,30%
DPD-26	8 515 046,52	623 975,47	845 698,90	135,53%	2 003 346,13	23,53%
WS-27	11 098 485,64	657 593,13	1 538 087,40	233,90%	6 156 135,91	55,47%
Przepusty drogowe odc.1	5 432 908,34	609 231,65	729 963,36	119,82%	3 221 252,43	59,29%
Przepusty drogowe odc.2	9 378 489,44	2 853 261,85	902 271,67	31,62%	2 446 171,45	26,08%
Przejścia ekologiczne 1	4 005 701,08	85 248,69	223 320,15	261,96%	2 960 532,44	73,91%
Przejścia ekologiczne 2	10 206 836,18	1 947 662,87	868 183,87	44,58%	4 540 461,47	44,48%
Razem	168 238 895,93	17 119 483,26	14 180 317,93	82,83%	64 954 220,82	38,61%