

5.1.1 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty kwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Plan wg zatwierdzonego Harmonogramu rev. 3.2	Wykonanie	% wykonanie do planu	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	119 630 997,05	3 077 912,75	2 863 295,04	93,03%	76 296 526,48	63,78%
B	ROBOTY DROGOWE	564 647 294,60	54 244 233,96	15 406 075,44	28,40%	112 633 846,97	19,95%
	Roboty przygotowawcze	14 006 744,70	110 134,46	92 370,61	83,87%	6 348 048,32	45,32%
	Roboty ziemne	201 378 393,91	22 641 506,82	8 722 247,39	38,52%	84 248 752,75	41,84%
	Odwodnienie korpusu drogowego	35 686 000,80	3 998 173,39	607 776,13	15,20%	2 551 166,42	7,15%
	Podbudowy	173 618 647,80	22 507 906,39	5 175 713,18	23,00%	17 561 020,95	10,11%
	Nawierzchnie	69 208 409,05	2 912 986,50	538 322,94	18,48%	1 432 754,37	2,07%
	Roboty Wykończeniowe	17 282 384,27	1 133 743,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	38 753 442,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	Elementy ulic	11 659 110,47	939 782,50	269 645,19	28,69%	492 104,16	4,22%
	Zieleń drogowa	970 314,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	Inne roboty	2 083 846,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
D	URZĄDZENIA OBCE	13 444 210,23	514 417,23	281 099,88	54,64%	5 545 274,44	41,25%
E	ROBOTY KOLEJOWE	1 671 551,50	0,00	0,00	-	530 205,95	31,72%
	Urządzenia i Materiały	-	1 000 000,00	50 101,51	-	31 050 161,39	0,00%
	Urządzenia i Materiały - potrącenia	-	-1 832 647,78	-2 165 198,22	118,15%	-9 762 884,68	0,00%
	POLECENIA ZMIAN	0,00	114 324,17	2 806 526,41	-	8 704 915,91	0,00%
	RAZEM	699 394 053,38	57 118 240,33	19 241 900,06	33,69%	224 998 046,46	32,17%

5.1.2 Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – koszty niekwalifikowane

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Plan	Wykonanie	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	4 444 727,40	4 444 727,40	13 691,25	3 935 944,16	88,55%
	Wyposażenie Zaplecza Zamawiającego i urządzenie	3 776 594,40	3 776 594,40	0,00	3 568 881,71	94,50%
	Dostarczenie 2 samochodów (1 do ciągnięcia wiertnicy + 1 do ciągnięcia profilografu)	284 778,00	284 778,00	0,00	284 778,00	100,00%
	Utrzymanie Zaplecza Zamawiającego	383 355,00	383 355,00	13 691,25	82 284,45	21,46%
B	ROBOTY DROGOWE, MOP-y	150 276,71		56 126,06	150 276,71	100,00%
C	POLECENIA ZMIANY	250 549,96		0,00	250 549,96	100,00%
	RAZEM	4 595 004,11	0,00	69 817,31	4 336 770,83	94,38%

5.1.3 Zestawienie wartości wykonania robót inżynierskich

Obiekt	Wartość Kontraktowa	Plan wg zatwierdzonego Harmonogramu rev. 3.2	Wykonanie	% wykonanie do planu	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
MS-1	4 985 002,40	531 753,54	130 086,09	24,46%	2 524 184,59	50,64%
WS-2	3 763 894,56	558 063,49	269 563,41	48,30%	2 087 280,92	55,46%
WS-3	4 553 954,08	522 160,57	150 329,49	28,79%	2 686 974,58	59,00%
WS-3a	2 158 034,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
WD-4	2 496 883,52	327 032,54	91 309,84	27,92%	435 971,45	17,46%
WK-5	3 143 516,54	185 981,97	184 574,22	99,24%	1 331 084,62	42,34%
WD-6	3 481 758,22	437 514,53	743 224,42	169,87%	1 850 510,25	53,15%
PDP-7	10 666 534,46	742 501,24	0,00	0,00%	614 600,00	5,76%
WS-8	1 519 362,35	180 721,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
WK-9	3 201 341,49	221 795,52	215 109,61	96,99%	1 324 687,56	41,38%
WD-10	2 650 237,56	491 287,19	126 849,48	25,82%	1 480 937,13	55,88%
WS-11	3 984 509,40	678 242,06	120 119,64	17,71%	1 782 281,33	44,73%
WS-12	3 593 623,64	79 375,92	9 686,25	12,20%	2 021 284,36	56,25%
WD-13	2 815 381,98	565 754,14	0,00	0,00%	1 670 859,20	59,35%
WD-14	2 918 482,10	720 299,80	284 343,59	39,48%	1 710 239,39	58,60%
MS-15	20 087 643,80	1 001 193,91	3 304 279,90	330,03%	8 756 485,28	43,59%
WD-16	4 541 264,68	952 008,53	124 772,29	13,11%	1 551 859,94	34,17%
WS-17	6 227 648,02	976 384,80	195 444,63	20,02%	2 639 276,76	42,38%
DPD-18	7 116 484,70	412 381,52	475 604,62	115,33%	2 257 948,53	31,73%
WD-19	2 038 561,01	435 931,34	120 642,99	27,67%	1 340 919,15	65,78%
WD-20	2 399 165,40	168 993,66	76 800,03	45,45%	777 229,02	32,40%
WD-21	2 790 278,91	121 734,84	823 297,57	676,30%	1 876 166,71	67,24%
WD-22	2 510 056,01	220 380,17	617 515,10	280,20%	1 578 866,58	62,90%
WD-23	2 266 334,33	452 930,79	15 426,55	3,41%	1 497 501,22	66,08%
WS-24	6 036 389,64	322 181,67	787 773,50	244,51%	4 823 984,81	79,92%
WS-25A	2 635 435,38	21 732,52	9 818,72	45,18%	1 909 269,14	72,45%
WS-25	5 019 649,65	300 141,14	140 083,81	46,67%	2 112 574,22	42,09%
DPD-26	8 515 046,52	488 507,67	599 849,93	122,79%	2 603 196,06	30,57%
WS-27	11 098 485,64	1 186 453,02	815 037,37	68,70%	6 971 173,28	62,81%
Przepusty drogowe odc.1	5 432 908,34	0,00	74 514,80	0,00%	3 295 767,23	60,66%
Przepusty drogowe odc.2	9 378 489,44	576 678,98	576 645,26	99,99%	3 022 816,71	32,23%
Przejścia ekologiczne 1	4 005 701,08	31 668,87	202 140,60	638,29%	3 162 673,04	78,95%
Przejścia ekologiczne 2	10 206 836,18	573 464,94	711 042,24	123,99%	5 251 503,71	51,45%
Razem	168 238 895,93	14 485 252,73	11 995 885,95	82,81%	76 950 106,77	45,74%