

Zestawienie wartości robót drogowych i branżowych – wartość robót

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Wartość Kontraktowa	Plan wg zatwierdzonego Harmonogramu rev. 4	Wykonanie	% wykonanie do planu	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
A	WYMAGANIA OGÓLNE	124 075 724,45	2 755 677,11	2 919 596,69	105,95%	98 854 856,08	79,67%
	Zaplecze Zamawiającego			164 755,03		4 169 155,44	
B	ROBOTY DROGOWE	564 647 294,60	4 146 193,77	6 111 950,35	147,41%	272 721 235,36	48,30%
	Roboty przygotowawcze	14 006 744,70	23 364,28	13 844,28	59,25%	7 064 634,17	50,44%
	Roboty ziemne	201 378 393,91	3 323 825,36	2 083 164,40	62,67%	133 432 190,01	66,26%
	Odwodnienie korpusu drogowego	35 686 000,80	0,00	1 546 659,84		17 771 259,39	49,80%
	Podbudowy	173 618 647,80	533 450,04	1 313 935,28	246,31%	90 966 963,00	52,39%
	Nawierzchnie	69 208 409,05	0,00	269 439,90		14 615 603,00	21,12%
	Roboty Wykończeniowe	17 282 384,27	101 962,36	173 014,52	169,68%	1 837 132,98	10,63%
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	38 753 442,36	155 381,03	222 588,12	143,25%	1 955 855,31	5,05%
	Elementy ulic	11 659 110,47	0,00	489 304,01		3 412 979,74	29,27%
	Zieleń drogowa	970 314,89	0,00	0,00		0,00	0,00%
	Inne roboty	2 083 846,35	8 210,70	0,00		0,00	0,00%
	Mopy			0,00		1 664 617,76	
D	URZĄDZENIA OBCE	13 444 210,23	149 699,66	333 613,15	222,85%	6 097 226,80	45,35%
E	ROBOTY KOLEJOWE	1 671 551,50	0,00	0,00		1 669 812,20	99,90%
	POZYCJE DODANE		0,00	151 378,87		2 673 647,00	
	Urządzenia i Materiały		0,00	593 544,52		37 441 954,08	
	Urządzenia i Materiały - potrącenia		0,00	-31 466,92		-24 173 148,05	
	CENY TYMCZASOWE		0,00	0,00		290 040,17	
	POLECENIA ZMIAN	25 908 727,69	0,00	1 167 871,91		22 446 080,40	86,64%
	RAZEM	729 747 508,47	7 051 570,54	11 246 488,57	159,49%	418 021 704,04	57,28%

Zestawienie wartości wykonania robót inżynierskich

Obiekt	Wartość Kontraktowa	Plan wg zatwierdzonego Harmonogramu rev. 4.0	Wykonanie	% wykonanie do planu	Wykonanie narastająco	% narast. do wart. kontraktu
MS-1	4 985 002,40	134 758,65	19 920,83	14,78%	4 584 875,03	91,97%
WS-2	3 763 894,56	119 564,55	9 720,03	8,13%	3 568 523,11	94,81%
WS-3	4 553 954,08	89 656,98	39 450,19	44,00%	4 074 430,95	89,47%
WS-3a	2 158 034,90	14 918,06	272 631,30	0,00%	626 354,20	29,02%
WD-4	2 496 883,52	65 474,50	222 067,31	339,17%	2 094 036,66	83,87%
WK-5	3 143 516,54	146 427,73	211 052,25	144,13%	2 533 039,70	80,58%
WD-6	3 481 758,22	130 973,30	63 647,31	48,60%	2 824 673,27	81,13%
DPD-7	10 666 534,46	517 960,00	774 740,90	149,58%	7 825 132,39	73,36%
WS-8	1 519 362,35	97 972,76	42 891,23	43,78%	1 286 642,98	84,68%
WK-9	3 201 341,49	43 674,65	57 774,03	132,28%	2 594 527,35	81,05%
WD-10	2 650 237,56	63 659,80	125 605,41	197,31%	1 951 826,44	73,65%
WS-11	3 984 509,40	46 104,26	33 653,83	73,00%	3 632 934,08	91,18%
WS-12	3 593 623,64	107 397,61	28 761,51		3 450 211,76	96,01%
WD-13	2 815 381,98	67 965,76	20 678,14	30,42%	2 085 140,48	74,06%
WD-14	2 918 482,10	2 003,40	35 717,89	1782,86%	2 674 909,60	91,65%
MS-15	20 087 643,80	82 090,83	599 799,22	730,65%	15 207 710,97	75,71%
WD-16	4 541 264,68	147 141,39	182 870,39	124,28%	3 570 426,65	78,62%
WS-17	6 227 648,02	121 672,82	88 814,98	72,99%	5 121 159,01	82,23%
DPD-18	7 116 484,70	75 422,94	83 008,08	110,06%	5 694 532,59	80,02%
WD-19	2 038 561,01	4 480,00	50 144,96	1119,31%	1 895 843,81	93,00%
WD-20	2 399 165,40	0,00	155 552,64	#DZIEL/0!	2 109 125,15	87,91%
WD-21	2 790 278,91	0,00	104 326,69	#DZIEL/0!	2 811 684,29	100,77%
WD-22	2 510 056,01	7 193,44	59 387,44	825,58%	2 235 721,88	89,07%
WD-23	2 266 334,33	8 891,52	121 348,41	1364,77%	2 138 034,63	94,34%
WS-24	6 036 389,64	28 545,25	90 574,75	317,30%	5 920 186,97	98,07%
WS-25A	2 635 435,38	24 754,98	62 037,79		2 268 490,01	86,08%
WS-25	5 019 649,65	96 950,40	149 241,77	153,94%	4 190 023,00	83,47%
DPD-26	8 515 046,52	174 270,76	38 316,39	21,99%	6 442 379,03	75,66%
WS-27	11 098 485,64	33 800,00	285 836,80	845,67%	9 792 650,89	88,23%
Przepusty drogowe odc.1	5 432 908,34	0,00	0,00	0,00%	4 093 192,06	75,34%
Przepusty drogowe odc.2	9 378 489,44	268 613,86	461 036,84	0,00%	5 729 895,24	61,10%
Przejścia ekologiczne 1	4 005 701,08	136 370,30	63 610,66	0,00%	3 561 282,14	88,91%
Przejścia ekologiczne 2	10 206 836,18	59 598,48	177 804,51	0,00%	7 453 464,58	73,02%
Razem	168 238 895,93	2 918 308,98	4 732 024,48	162,15%	136 043 060,90	80,86%