
ETAP POPRZEDZAJĄCY BUDOWĘ

- Inżynier Kontraktu rozpoczął świadczenie usług polegających na weryfikacji kontraktowej dokumentacji projektowej, którą zakończył Raportem Otwarcia przedłożonym Zamawiającemu w miesiącu grudniu 2009 roku.
- Pozwolenie na budowę uzyskano Decyzją nr 01/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) - Miłomłyn z dnia 06 stycznia 2010 roku wydaną przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.
- Kontrakt na wykonanie robót budowlano - montażowych zawarto zgodnie z umową nr GDDKiA -O/OL-R2-R1-2811-02/09 w dniu 01 lutego 2010 roku.
- Inżynier Kontraktu powiadomił Wykonawcę o " Dacie rozpoczęcia robót " z dniem 17 lutego 2010 roku z uwzględnieniem przewidzianej Kontraktem przerwy zimowej w okresie od 15 grudnia 2009 do 15 marca 2010 roku.
- Rozpoczęcie robót nastąpiło od dnia 15 marca 2010 roku ze względu na przedłużającą się przerwę zimową.