

Strona prawa		Pas rozdzielający		Strona lewa	
Barierki ochronne		Wypełnienie pasa rozdzielającego		Barierki ochronne	
Oznakowanie pionowe		Barierki drogowe		Oznakowanie pionowe	
Oznakowanie poziome		Wycinka drzew		Oznakowanie poziome	
Humusowanie i obsianie		Usunięcie karp		Humusowanie i obsianie	
Wypełnienie poboczy		Usunięcie humusu		Wypełnienie poboczy	
Warstwa ścierna SMA		Wymiana gruntów słabszych		Warstwa ścierna SMA	
Warstwa wiążąca BA		masyp		Warstwa wiążąca BA	
Podbudowa BA		wykop		Podbudowa BA	
warstwa mrozochronna		stabilizacja cementem		warstwa mrozochronna	
podbudowa KSM		Rozbiórka dróg i ulic		podbudowa KSM	
rozbiórka dróg i ulic		warstwa mrozochronna		rozbiórka dróg i ulic	
stabilizacja cementem		podbudowa KSM		stabilizacja cementem	
wykop		warstwa mrozochronna		wykop	
masyp		podbudowa KSM		masyp	
Wymiana gruntów słabszych		warstwa mrozochronna		Wymiana gruntów słabszych	
Usunięcie humusu		podbudowa KSM		Usunięcie humusu	
Karczowanie i czyszczenie terenu		warstwa mrozochronna		Karczowanie i czyszczenie terenu	
Usunięcie karp		podbudowa KSM		Usunięcie karp	
Wycinka drzew		warstwa mrozochronna		Wycinka drzew	
100		100		100	
200	WS-6	200		200	
300		300		300	
400		400		400	
500		500		500	
600		600		600	
700		700		700	
800		800		800	
900		900		900	
7+000		7+000		7+000	
100	MS-7	100		100	
200		200		200	
300		300		300	
400		400		400	
500		500		500	
600		600		600	
700		700		700	
800		800		800	
900		900		900	
8+000		8+000		8+000	
100		100		100	
200		200		200	
300		300		300	
400		400		400	
500		500		500	
600		600		600	
700		700		700	
800		800		800	
900		900		900	
9+000		9+000		9+000	
100		100		100	
163		163		163	

ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE DO WYKONANIA
ROBOTY DO WYKONANIA

Sporządził: Piotr Żukowski - AIDA