



Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa																		
		Wypełnienie pasa rozdziału	Barierę drogowe	Wycinka drzew	Usunięcie karp	Karczowanie i czyszczenie	Usunięcie humusu	Wymiana gruntów samonośnych	nasyp	wykop	stabilizacja cementem	Rozbójka dróg i ulic	podbudowa KLSM	warstwa mrozochronna	Podbudowa BA	w-wa wiążąca BA	Wapniwa ścieralna SMA	Wypełnienie poboczy	Humusowanie i obsianie	Oznakowanie poziome	Barierę ochronne	
		400	400																			
		500	500																			
		600	600																			
		700	700																			
		800	800																			
		900	900																			
		6+000	6+000																			
		100	100																			
		200	200	WS - 6																		
		300	300																			
		400	400																			
		500	500																			
		600	600																			
		700	700																			
		800	800																			
		900	900																			
		7+000	7+000																			
		100	100	MS - 7																		
		200	200																			
		300	300																			
		400	400																			
		500	500																			
		600	600																			
		700	700																			
		800	800																			
		900	900																			
		8+000	8+000																			
		100	100																			
		200	200																			
		300	300																			
		400	400																			
		500	500																			
		600	600																			
		700	700																			
		800	800																			
		900	900																			
		9+000	9+000																			
		100	100																			
		163																				
ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM																						
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO																						
ROBOTY NIEPRZEWDZIANE DO WYKONANIA																						
ROBOTY DO WYKONANIA																						

Sporządził: Piotr Żukowski - AIDA