



Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa	
Barierę ochronne					
Oznakowanie pionowe					
Oznakowanie poziome					
Humusowanie i obsianie					
Wypełnienie poboczny					
Warstwa ściernista SMA					
w-wa wiążąca BA					
Podbudowa BA					
warstwa mrozochronna					
podbudowa KLSM					
Rozbiciek drogi i ulic					
stabilizacja cementem					
wykop					
nasyp					
Wymiana gruntów samonozących					
Usunięcie humusu					
Karczowanie i czyszczenie					
Usunięcie karp					
Wycinaka drzew					
Wypełnienie pasa rozdziału					
Barierę drogowe					
	600		600		
	700		700		
	800		800		
	900		900		
	6+000		6+000		
	100		100		
	200	WS - 6	200		
	300		300		
	400		400		
	500		500		
	600		600		
	700		700		
	800		800		
	900		900		
	7+000		7+000		
	100	MS - 7	100		
	200		200		
	300		300		
	400		400		
	500		500		
	600		600		
	700		700		
	800		800		
	900		900		
	8+000		8+000		
	100		100		
	200		200		
	300		300		
	400		400		
	500		500		
	600		600		
	700		700		
	800		800		
	900		900		
	9+000		9+000		
	100		100		
	163				
ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM					
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO					
ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE DO WYKONANIA					
ROBOTY DO WYKONANIA					

Sporządził: Piotr Żukowski - AIDA