



Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa																			
		Wypełnienie pasa rozdziału	Barierę drogową	Wycinka drzew	Usunięcie karp	Karczowanie i czyszczenie	Usunięcie humusu	Wymiana gruntów samonośnych	nasyp	wykop	stabilizacja cementem	rozbiórka dróg i ulic	podbudowa KLSM	warstwa mrozochronna	Podbudowa BA	w-wa wiążąca BA	w-wa ścierna SMA	Wypełnienie poboczy	Humusowanie i obsianie	Oznakowanie pionowe	Oznakowanie poziome	Barierę ochronne	
		400	400																				
		500	500																				
		600	600																				
		700	700																				
		800	800																				
		900	900																				
		6+000	6+000																				
		100	100																				
		200	200	WS - 6																			
		300	300																				
		400	400																				
		500	500																				
		600	600																				
		700	700																				
		800	800																				
		900	900																				
		7+000	7+000																				
		100	100	MS - 7																			
		200	200																				
		300	300																				
		400	400																				
		500	500																				
		600	600																				
		700	700																				
		800	800																				
		900	900																				
		8+000	8+000																				
		100	100																				
		200	200																				
		300	300																				
		400	400																				
		500	500																				
		600	600																				
		700	700																				
		800	800																				
		900	900																				
		9+000	9+000																				
		100	100																				
		163	163																				
ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM																							
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO																							
ROBOTY NIEPRZEWDZIANE DO WYKONANIA																							
ROBOTY DO WYKONANIA																							

Sporządził: Piotr Żukowski - AIDA