



Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa																			
		Wypełnienie pasa rozdziału	Barierę drogowe	Wycinka drzew	Usunięcie karp	Karczowanie i czyszczenie	Usunięcie humusu	Wymiana gruntów samonośnych	nasyp	wykop	stabilizacja cementem	Rozbójka dróg i ulic	podbudowa KLSM	warstwa mrozochronna	Podbudowa BA	w-wa wiążąca BA	Wapniwa ścieralna SMA	Wypełnienie poboczy	Humusowanie i obsianie	Oznakowanie pionowe	Oznakowanie poziome	Barierę ochronne	
		400		400																			
		500		500																			
		600		600																			
		700		700																			
		800		800																			
		900		900																			
		6+000		6+000																			
		100		100																			
		200		200		WS - 6																	
		300		300																			
		400		400																			
		500		500																			
		600		600																			
		700		700																			
		800		800																			
		900		900																			
		7+000		7+000																			
		100		100		MS - 7																	
		200		200																			
		300		300																			
		400		400																			
		500		500																			
		600		600																			
		700		700																			
		800		800																			
		900		900																			
		8+000		8+000																			
		100		100																			
		200		200																			
		300		300																			
		400		400																			
		500		500																			
		600		600																			
		700		700																			
		800		800																			
		900		900																			
		9+000		9+000																			
		100		100																			
		163																					
ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM																							
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO																							
ROBOTY NIEPRZEWDZIANE DO WYKONANIA																							
ROBOTY DO WYKONANIA																							

Sporządził: Piotr Żukowski - AIDA