

Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa	
Bariera ochronna		Wycinka drzew		Bariera ochronna	
Oznakowanie pionowe		Usunięcie karp		Oznakowanie pionowe	
Oznakowanie poziome		Karczowanie i czyszczenie terenu		Oznakowanie poziome	
Humusowanie i obsianie		Usunięcie humusu		Humusowanie i obsianie	
Wypełnienie poboczy		Wymiana gruntów słabonośnych		Wypełnienie poboczy	
Warstwa ścierna SMA		nasyt		Warstwa ścierna SMA	
w-wa wiążąca BA		wykop		w-wa wiążąca BA	
Podbudowa BA		stabilizacja cementem		Podbudowa BA	
Podbudowa KSM		Rozbierka dróg i ulic		Podbudowa KSM	
warstwa mrozochronna		warstwa mrozochronna		warstwa mrozochronna	
Podbudowa BA		Podbudowa BA		Podbudowa BA	
w-wa wiążąca BA		w-wa wiążąca BA		w-wa wiążąca BA	
w-wa ścierna SMA		w-wa ścierna SMA		w-wa ścierna SMA	
Wypełnienie poboczy		Wypełnienie poboczy		Wypełnienie poboczy	
Humusowanie i obsianie		Humusowanie i obsianie		Humusowanie i obsianie	
Oznakowanie poziome		Oznakowanie poziome		Oznakowanie poziome	
Oznakowanie pionowe		Oznakowanie pionowe		Oznakowanie pionowe	
Bariera ochronna		Bariera ochronna		Bariera ochronna	
		0+100		0+100	
		200		200	
		300		300	
		400		400	
		500		500	
		600		600	
		700		700	
		800		800	
		900		900	
		1+000		1+000	
		100	DPD 2.1	100	
		200	MS - 2	200	
		300	DPD 2.2	300	
		400		400	
		500		500	
		600		600	
		700		700	
		800		800	
		900		900	
		2+000		2+000	
		100		100	
		200		200	
		300		300	
		400		400	
		500		500	
		600	WS - 3	600	
		700		700	
		800		800	
		900		900	
		3+000		3+000	
		100	WS - 4	100	
		200		200	
		300		300	
		400		400	
		500		500	
		600		600	
		700		700	
		800		800	
		900		900	
		4+000	MD 7.1	4+000	
		100		100	
		200		200	
		300		300	
		400		400	
		500		500	
		600		600	
		700		700	
		800		800	
		900		900	
		5+000		5+000	
		100		100	
		200		200	
		300		300	

Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa																			
		Wypełnienie pasa rozdziału	Barierę drogowe	Wycinka drzew	Usunięcie karp	Karczowanie i czyszczenie	Usunięcie humusu	Wymiana gruntów samonośnych	nasyp	wykop	stabilizacja cementem	Rozbójka dróg i ulic	podbudowa K.S.M	warstwa mrozochronna	Podbudowa BA	w-wa wiążąca BA	Wapniwa ścierna SMA	Wypełnienie poboczy	Humusowanie i obsianie	Oznakowanie pionowe	Oznakowanie poziome	Barierę ochronne	
		400	400																				
		500	500																				
		600	600																				
		700	700																				
		800	800																				
		900	900																				
		6+000	6+000																				
		100	100																				
		200	200	WS - 6																			
		300	300																				
		400	400																				
		500	500																				
		600	600																				
		700	700																				
		800	800																				
		900	900																				
		7+000	7+000																				
		100	100	MS - 7																			
		200	200																				
		300	300																				
		400	400																				
		500	500																				
		600	600																				
		700	700																				
		800	800																				
		900	900																				
		8+000	8+000																				
		100	100																				
		200	200																				
		300	300																				
		400	400																				
		500	500																				
		600	600																				
		700	700																				
		800	800																				
		900	900																				
		9+000	9+000																				
		100	100																				
		163	163																				
ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM																							
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO																							
ROBOTY NIEPRZEWDZIANE DO WYKONANIA																							
ROBOTY DO WYKONANIA																							

Sporządził: Piotr Żukowski - AIDA