

Graficzna prezentacja postępu robót- węzły

W-WA ŚCIERALNA SMA	W-WA WIAŻĄCA BA	PODBUDOWA BA	PODBUDOWA KLSM	STABILIZACJA CEMENTEM	WARSTWA MROZOCHRON NA	NASYP	WYKOP	WMPn	WYKOP	NASYP	WARSTWA MROZOCHRON NA	STABILIZACJA CEMENTEM	PODBUDOWA KLSM	PODBUDOWA BA	W-WA WIAŻĄCA BA	W-WA ŚCIERALNA SMA
ŁĄCZNICA C									ŁĄCZNICA A							
								0+000								
								100								
								200								
								300								
ŁĄCZNICA D									ŁĄCZNICA B							
								0+000								
								100								
								200								
								300								

W-WA ŚCIERALNASMA	W-WA WIAŻĄCA BA	PODBUDOWA BA	PODBUDOWA KLSM	STABILIZACJA CEMENTEM	WARSTWA MROZOCHRON NA	NASYP	WYKOP	WMP I	WYKOP	NASYP	WARSTWA MROZOCHRON NA	STABILIZACJA CEMENTEM	PODBUDOWA KLSM	PODBUDOWA BA	W-WA WIAŻĄCA BA	W-WA ŚCIERALNA SMA
ŁĄCZNICA D									ŁĄCZNICA A							
								100								
								200								
ŁĄCZNICA E									ŁĄCZNICA B							
								100								
								200								
								300								
ŁĄCZNICA F									ŁĄCZNICA C							
								100								
								200								

ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU Maj2016
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
ROBOTY NIEPRZRWIDZIANE DO WYKONANIA
ROBOTY DO WYKONANIA

SPORZĄDZIŁ:
Piotr Żukowski - AIDA